

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 238/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13567/5-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Θερμός Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Καρφάκη Μαριάννα
15	Μήτσουρας Πέτρος
16	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
17	Γληγόρης Κων/νος
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6	Γιαννιώτης Οδυσσέας
7	Τριλίβας Χρήστος
8	Κατωπόδη Ευανθία
9	Γρηγόρη Ασπασία
10	Βικέντιος Νικόλαος
11	Σκληρός Παναγιώτης
12	Αραβανής Βασίλειος
13	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14	Ζουριδάκης Ευύχιος
15	Σκληρός Φίλιππος
16	Καββαδάς Θωμάς
17	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 14, 15 και 13.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κρίνεται κατεπείγουσα η εξέταση του εν λόγω θέματος από το δημοτικό συμβούλιο για την συνέχιση των εργασιών του κατωτέρω έργου και την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων από τα ανοιχτά σκάμματα που υπάρχουν λόγω της εκτέλεσης του έργου.

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στην Τ.Κ. Αθανίου
- Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου με σκυρόδεμα C16/20.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε.(Κωδικός ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000)(ΚΑΕ 30/7333.061) . Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3.ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 4865/2018 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14/03/2018 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του αναδόχου «Αλέξανδρου Ν. Γέροντα», για ποσό **59.699,34€** με Φ.Π.Α. **24%** (48.144,63 € χωρίς ΦΠΑ και 11.554,71 € για ΦΠΑ.

4. Την από 19-6-2019 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχίων ανάντη και κατόντη) σε αρκετά στενούς δρόμους εντός του παραπάνω οικισμού, χρειαζόταν η συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για την παραχώρηση ενός μέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόμων. Αυτή η διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Επίσης κατά το διάστημα από τα τέλη Δεκεμβρίου κυρίως έως και τα τέλη Ιανουαρίου επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Τ.Κ. Αθανίου με έντονες βροχοπτώσεις, χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.
- Βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου και η έγκρισή του από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο .

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση έως τις 30/9/2019, χρονικό διάστημα απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε. έως τις 30/9/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 238/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ