

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 236/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13567/5-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Αρβανίτης Σπυρίδων
9	Κατηφόρης Χρήστος
10	Φίλιππας Γεώργιος
11	Θερμός Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Καρφάκη Μαριάννα
15	Μήτσουρας Πέτρος
16	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
17	Γληγόρης Κων/νος
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6	Γιαννιώτης Οδυσσέας
7	Τριλίβας Χρήστος
8	Κατωπόδη Ευανθία
9	Γρηγόρη Ασπασία
10	Βικέντιος Νικόλαος
11	Σκληρός Παναγιώτης
12	Αραβανής Βασίλειος
13	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14	Ζουριδάκης Ευύχιος
15	Σκληρός Φίλιππος
16	Καββαδάς Θωμάς
17	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 14, 15 και 13.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16.

Κρίνεται κατεπείγουσα η εξέταση του εν λόγω θέματος από το δημοτικό συμβούλιο για την συνέχιση των εργασιών του κατωτέρω έργου και την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων από τα ανοιχτά σκάμματα που υπάρχουν λόγω της εκτέλεσης του έργου.

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεις ΣΑΕΠ022 (ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000).

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ**: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25/8/2017-(18975/2017) για ποσό 787.791, 24 € ΜΕ Φ.Π.Α.

4. την από 19-6-2019 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- Κατά το διάστημα από τα μέσα Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Τ.Κ. Αθανίου κυρίως αλλά και στις υπόλοιπες Τ.Κ. που περιλαμβάνονται στην μελέτη του έργου λόγω των επισκεπτών της εορτής Πάσχα κατέστησε σχεδόν αδύνατη την εκσκαφή νέων ορυγμάτων για την κατασκευή τοιχείων.
- Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχείων ανάντη και κατόντη) σε αρκετά στενούς δρόμους εντός των παραπάνω οικισμών, χρειαζόταν η συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για την παραχώρηση ενός μέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόμων. Αυτή η διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι κατά τους χειμερινούς μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο επικράτησαν ως επί το πλείστον δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 5^{ου} ανακεφαλαιωτικού(τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών και η έγκρισή του από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση έως τις 30/11/2019, χρονικό διάστημα απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης, ο οποίος είπε ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες συμβολαιογραφικές πράξεις εκεί που απαιτούνται για την πλακόστρωση κάποιων δρόμων.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έως τις 30/11/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 236/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ