

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 49**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2104/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Αραβανής Βασίλειος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Γληγόρης Κων/νος
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Λώλη Γεωργία
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 11.
12. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε
14. πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup>
16. θέματος της Η.Δ.
17. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
19. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος.
21. Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
23. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
28. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 30.
31. Το 19<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. προτάσσεται ομόφωνα, μετά
32. το 15<sup>ο</sup> θέμα και πριν το 16<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 28<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 11272/2015 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 27683/21-12-2015 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
5. Το με αρ. πρωτ. 25826/01-12-2015 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω του σεισμού στις 17-11-2015 και της μετασεισμικής δραστηριότητας που ακολούθησε.
6. Την από 12-12-2015, 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. 340/2015 Απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας, μέχρι τις 31-01-2015.
7. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων και την λογιστική ολοκλήρωση του έργου.
8. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 30 ημέρες, μέχρι τις 01-03-2016 με αναθεωρήσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

- Άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» κατά 30 ημέρες, μέχρι τις 01-03-2016 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 49/2016.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**