

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 8/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **806/11-1-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Μαργέλη Μαρία
3	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)	3	
4	Γιαννιώτης Παναγιώτης	4	
5	Τσιρογιάννης Γεώργιος	5	
6	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)	6	
7	Γαζής Αναστάσιος	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 2^ο θέμα Ε.Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 1^ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: "Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών", αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών»
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 18071/2019 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την 1η Επίσπευση εργασιών του έργου του τίτλου τμ αρ. πρωτ. 6875/13-05-2020
5. Την με αρ. πρωτ. 6680/20-05-2020 Απόφαση απόρριψης της Ειδικής δήλωσης διακοπής της Δ/σης Τ.Υ. του Δ. Λευκάδας μετά το αρ. πρωτ. 6680/11-05-2020 έγγραφο της αναδόχου και την επισήμανση της παρέκκλισης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
6. Την με αριθμ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-01-2021.
7. Την με αρ. πρωτ. 16130/16-09-2020 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αφορά την 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 09-06-2021.
8. Την με αρ. πρωτ. 16133/21-09-2020 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

9. Την με αρ. πρωτ. 16133/16-10-2020 απάντηση της Δ/σης Τ.Υ. του Δ. Λευκάδας η οποία ζητά από την Ανάδοχο εταιρία να αποστείλει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, που δεν είχε συμπεριληφθεί στις με αρ. πρωτ. 16130/16-09-2020 και 16133/21-09-2020 αιτήσεις της Αναδόχου, παρά τα προβλεπόμενα των άρθρων 145, 147 του Ν.4412/2016 καθώς και την Ε.Σ.Υ. του έργου
10. Το με αρ. πρωτ. 21507/30-11-2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας που αφορά την Υποβολή του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι τις 9-6-2021, η οποία δεν υπολογίζει την προσωρινή διακοπή του έργου από τις 02-07-2020 έως τις 02-12-2020 που συντάσσεται η νέα μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την αποκάλυψη του ξύλινου σκελετού του κτιρίου.
11. Το γεγονός ότι κατά την εξέλιξη του έργου πρόέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπρόσθετων εργασιών με αποτέλεσμα λόγω της φύσης του έργου, να απαιτείται επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 150 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-06-2021.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών", αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. , κατά 150 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-06-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ