

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 21/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 276

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 24023/23-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Μακρυγιώργου Νίκη
10. Αραβανής Σπυρίδων
11. Μελάς Βασίλειος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Βλάχος Σπυρίδων
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Νικητάκης Μάρκος
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λάζαρη Πηνελόπη
2. Σίδηρης Αντώνιος
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Σώλος Φώτιος
6. Μεσσήνης Ιωάννης
7. Ζουριδάκης Ευύχιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12. Μεσσήνη Κερασούλα
13. Μαργέλης Γεώργιος
14. Αραβανής Γεράσιμος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Στραγαλινός Βασίλειος
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
23. παρών.
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
27. παρόντα 24 μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 18ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 21/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας- έως 04-11-2013- του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Λευκάδας», αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 24-07-2012 και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με λήξη σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.:31110/04-12-2012 σύμβαση, την 04-06-2013.

Με την από 03-06-2013 αίτηση, η ανάδοχος του έργου ζητάει 1^η παράταση προθεσμίας έως **04-11-2013** δια τους παρακάτω λόγους:

- α) την ύπαρξη δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο – Φεβρουάριο και Μάρτιο με συνεχείς βροχοπτώσεις,
- β) τη διαρκή αποκομιδή απορριμμάτων στους Χ.Α.Δ.Α στις θέσεις «Βαγενή» στο (Νυδρί) και «Αλυκές» στη Λευκάδα, με συνέπεια την συνεχή μεταβολή του απορριμματικού αναγλύφου και
- γ) την επικείμενη κατασκευή του Σταθμού Ματαφόρτωσης Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α.) στον Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΑΛΥΚΕΣ».

Έχοντας υπόψη,

- το 2762/31-01-2013 έγγραφο επίσπευσης εργασιών προς την ανάδοχο εταιρεία,
- το με αρ. ες.πρωτ.:279/06-03-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα των επιβλεπόντων που αφορά την έκδοση Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο εταιρεία,
- την με αρ. ες.πρωτ.:405/04-04-2013 Επανάληψη Υπηρεσιακού Σημειώματος των επιβλεπόντων που αφορά την έκδοση Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο εταιρεία καθώς και
- όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας..

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ

ξ

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις **04-11-2013** για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Λευκάδας». Από την ανωτέρω παράταση των πέντε μηνών, να δοθεί διάστημα παράτασης δύο μηνών από 04-06-2013 έως 04-08-2013 με αναθεώρηση τιμών και τριών μηνών από 04-08-2013 έως και 04-11-2013 χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Κατά 1, ο κ.Μ.Νικητάκης.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις **04-11-2013** για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Λευκάδας». Από την ανωτέρω παράταση των πέντε μηνών,

δίνεται διάστημα παράτασης δύο μηνών από 04-06-2013 έως 04-08-2013 με αναθεώρηση τιμών και τριών μηνών από 04-08-2013 έως και 04-11-2013 χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 276/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ