

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 28ης/17 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 408/2017

Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24542/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Βλάχος Κων/νος
- 9 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 10 Κατηφόρης Χρήστος
- 11 Φίλιππας Γεώργιος
- 12 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 13 Βλάχος Ευστάθιος
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Βικέντιος Νικόλαος
- 16 Αραβανής Βασίλειος
- 17 Ζουριδάκης Ευύχιος
- 18 Καββαδάς Θωμάς
- 19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 20 Γληγόρης Κων/νος
- 21 Γαρυφαλλός Δημήτριος
- 22 Γρηγόρη Ασπασία
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 2 Θερμός Ευάγγελος
- 3 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 4 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 5 Τριλίβας Χρήστος
- 6 Κατωπόδη Ευανθία
- 7 Σκληρός Παναγιώτης
- 8 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 9 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
- 10 Σκληρός Φίλιππος
- 11
- 12 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο κ. Πάνος Γαζής παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος στις 2-11-2017 και έγινε αποδεκτή η παραίτησή του με την υπ' αριθ. 25028/02-11-2017 (ΑΔΑ:6Τ25ΩΛΙ-41Ω) απόφαση Δημάρχου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα δύο (32) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δ.Σ. Φίλιππος Σκληρός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος ήταν εκτός αιθούσας κατά την ψηφοφορία στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και επέστρεψε στην αίθουσα κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :

Απόφαση Δ.Σ για παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008.

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η πλακόστρωση του εσωτερικού δικτύου των οικισμών της ΔΕ Απολλωνίων.

2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" με πόρους του Ε.Γ.Τ.Α.Α και Εθνικούς Πόρους και αποφασίστηκε η μεταφορά της χρηματοδότησης του παραπάνω έργου στο μέτρο 7 του Π.Α.Α 2014-2020. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3) ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 9/10/2015 - 21913 για ποσό 512.758,75€ ΜΕ Φ.Π.Α.

4) την με αριθ. πρωτ. 21418/22-09-2017 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

1) Κατά τους θερινούς μήνες η τουριστική κίνηση στις διάφορες τοπικές κοινότητες του έργου , κυρίως σε αυτές γύρω από την Βασιλική αλλά και στην Τ.Κ. Αθανίου (μέσω της οποίας γίνεται η μετάβαση στο " Πόρτο Κασιόκι") , αυξήθηκε από τα μέσα Ιουνίου και κορυφώθηκε τον Αύγουστο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει εξαιρετικά την εκτέλεση εργασιών και την διατήρηση ανοιχτού εργοταξίου στις εν λόγω Τ.Κ. Επιπροσθέτως κατά τον Ιούλιο κυρίως επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) στις κατά τόπους περιοχές του έργου και η εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης αλλά και πλακοστρώσεων ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη(βάσει των ανώτατων ορίων θερμοκρασίας για σκυροδέτηση που επιβάλλει ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος).

2) Βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου για την περαιτέρω συνέχιση ορισμένων εργασιών.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση έως τις 30/5/2018 καθ' ότι μεσολαμβάνει και χειμερινοί μήνες (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) που συνήθως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για εκτέλεση εργασιών, χρονικό διάστημα απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:

Την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, έως τις 30/5/2018

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 408/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ