

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 23/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 247

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 19194/23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Γαζής Αναστάσιος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Μελάς Βασίλειος
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Σώλος Φώτιος
9. Ρόκκος Στυλιανός
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Πεντεσπίτης Νικόλαος
12. Καββαδάς Αθανάσιος
13. Καρβούνης Σπυρίδων
14. Γεωργάκης Βασίλειος
15. Μεσσήνης Ιωάννης
16. Στραγαλινός Βασίλειος
17. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
18. Βικέντιος Νικόλαος
19. Αραβανής Ανδρέας
20. Σίδερης Αντώνιος
21. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
22. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
23. Αραβανής Γεράσιμος
24. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
25. Κονιδάρης Κυριάκος
26. Σούνδιας Πραξιτέλης
27. Γιαννούτσος Πέτρος
28. Δρακονταειδής Κων/νος
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Γαβρίλης Δημήτριος
4. Καρτάνος Ιωάννης
5. Μικρώνης Ζώης
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 6^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού 86.455,00 €.

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.Δήμου

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 18096 / 16-06-2011 αίτηση του αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 2794 / 17-03-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) την μη πληρωμή του 1^{ου} και 2^{ου} Λογαριασμού
- 5) την σύνταξη του του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 6)την αδυναμία συνέχισης των εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-08-2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-08-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 247/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

