

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 16ης/17 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 250**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12980/15-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος Δημήτριος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυριδών
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυριδών
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Βικέντιος Νικόλαος
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Σκληρός Φίλιππος
23. Γληγόρης Κων/νος
24. Κούρτης Φίλιππος
25. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
26. Γαζής Πάνος
27. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γρηγόρη Ασπασία
2. Σκληρός Παναγιώτης
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐτσα
5. Καββαδάς Θωμάς
6. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 8.
- 9.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

11. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
12. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 13.

**Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.**

16. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
17. την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
18. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
19. την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. επέστρεψε
20. πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος και αποχώρησε
21. πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
22. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
23. την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
24. Οι Δ.Σ. Γαρυφαλλος Δημήτριος, Γαζής Πάνος
25. και Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την
26. συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

« Έχοντας υπόψη:

1. Την από 26-04-2016 μελέτη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» προϋπολογισμού 99.000,00€ με αρ. μελέτης 83/2016, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 163/10-05-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 21191/2016 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 13/10/2016, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε τριάντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13/01/2017.
3. Την υπ' αριθμ. 49/2017 Απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι την 13-03-2017.
4. Την υπ' αριθμ. 157/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 13/05/2017.
5. Τη με αρ. πρωτ. 8431/05-05-2017 εμπρόθεση αίτηση παράτασης του Αναδόχου.
6. Το γεγονός ότι δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί ακόμη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος θα συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν σκόπιμες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, καθώς και ότι υπολείπονται κάποιες απρόβλεπτες αλλά απολύτως αναγκαίες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και άρτιο το δίκτυο ύδρευσης.
7. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
8. Το γεγονός ότι η 3η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **13-07-2017**, με **αναθεωρήσεις.**»

#### **Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Δεν πρέπει να δοθεί η παράταση αυτή. Δεν γίνεται Ιούνιο μήνα να καλουπώνονται φρεάτια.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια είπε: Να δώσουμε αυτή την παράταση, επειδή είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο ύδρευσης και να είναι η τελευταία.

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι πέντε (25) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **13-07-2017**, με **αναθεωρήσεις.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 250/2017.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**