

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2104/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Αραβανής Βασίλειος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Γληγόρης Κων/νος
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 11.
12. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε
14. πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3^{ου}
16. θέματος της Η.Δ.
17. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
19. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος.
21. Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
23. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
28. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 30.
31. Το 19^ο θέμα της Η.Δ. προτάσσεται ομόφωνα, μετά
32. το 15^ο θέμα και πριν το 16^ο θέμα της Η.Δ.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 23^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 27845 / 22-12-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
- 2) Τη μελέτη του έργου: “ Ασφαλοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια) ”
- 3) Την αριθ.πρωτ. 23162 /27-10-2015 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 26/12/2015
- 5) Την ανάγκη εκτέλεσης εκτεταμένων τοπογραφικών εργασιών, χαράξεις οδών οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και έλεγχος υφιστάμενων ιδιοκτησιών (πολυκατοικιών) προμετρήσεις κλπ.
- 6) Τις δυσκολίες εντοπισμού υπογείων δικτύων και την αντιμετώπιση προβλήματος της κακώς τοποθετημένης μεσαίας τάσης εντός υφιστάμενου σωληνωτού οχετού το οποίο κατέστρεψε η ΔΕΗ χωρίς να λάβει οποιαδήποτε άδεια από το Δήμο για την εκτέλεση εργασιών.
- 7) Τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) που επικράτησαν μετά την εκτέλεση της οδοστρωσίας του έργου.
- 8) Το γεγονός ότι για να εκτελεστούν οι εργασίες διάστρωσης ασφαλοτάτητα πρέπει η οδοστρωσία να είναι απαλλαγμένη από υγρασία .
- 9) Την ανάγκη σύνταξης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο Ε.Ω.Σ 29/02/2016 αντί της 31-3-2016 που αιτείται ο Ανάδοχος.»

Στη συνέχεια διαφοροποίησε την εισήγηση και πρότεινε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-3-2016, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” μέχρι την 31/3/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 44/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ