

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 8976/4.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Αραβανής Σπυρίδων
15. Μεσσήνη Κερασούλα
16. Σώλος Φώτιος
17. Γιαννούτσος Πέτρος
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Γαβρίλης Δημήτριος
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Νικητάκης Μάρκος
22. Φίλιππας Γεώργιος
23. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
24. Ροντογιάννης Κων/νος
25. Βλάχος Σπυρίδων
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.

Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Στραγαλινός Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Μαργέλης Γεώργιος
7. Καρβούνης Σπυρίδων
8. Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (27) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 27ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για 5^η παράταση προθεσμίας του υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» του έργου: «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ελλομένου»

Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Δ/ντής Πολεοδομίας &

Περιβάλλοντος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας κ. Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«Ο ανάδοχος του έργου «**Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ**» με την από 27-12-2013 αίτησή του ζητάει 5^η παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύμβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το έργο είχε προθεσμία περάτωσης δέκα έξι (16) μηνών που έληξε στις 3-10-2011. Ακολούθως με την αριθμ 467/16-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 3-6-2012, με την αριθμ. 274/8-8-2012 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε παράταση μέχρι 3-1-2013, με την αριθμ. 155/22-5-2013 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι την 3-7-2013 και με την αριθμ.403/11-12-2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 3-1-2014.

Ο ανάδοχος, με τη σχετική αίτησή του, ζητάει περαιτέρω παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, λόγω παρατεταμένης περιόδου βροχοπτώσεων μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και λόγω καθυστέρησης των διαβουλεύσεων με ιδιοκτήτες ακινήτου μέσω του οποίου προβλεπόταν η διέλευση τμήματος του αγωγού διάθεσης.

Η υπηρεσία μας έκρινε εν μέρει βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και απέστειλε το σχετικό αίτημα στην Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά, η οποία συμφώνησε με την εισήγηση της υπηρεσίας μας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών όπως μας ενημέρωσε τηλεφωνικά, αλλά δεν έχουμε ακόμα λάβει το έγγραφο της λόγω καθυστέρησης στη διεκπεραίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αίρεση της παραλαβής της σύμφωνης γνώμης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-4-2014 και μόνο για τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες εργασίες του εγκριθέντος 1ου Α.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι 3-4-2014 του υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» του έργου: «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ελλομένου» και μόνο για τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες εργασίες του εγκριθέντος 1ου Α.Π.Ε. , με την αίρεση της παραλαβής της σύμφωνης γνώμης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 136/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ