

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 378/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δι/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Κατωπόδη Νίκη	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 17372/2019 (19SYMV005501949 2019-09-02) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 28-10-2019 (60 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 17372/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την από 23-10-2019 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται δίμηνη παράταση λόγω της μη συμβατής παράλληλης χρήσης του σχολείου με την εργολαβία. Η παράλληλη χρήση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού των μαθητών.
6. Το από 21-10-2019 έγγραφο των Διευθυντών του 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας που επισημαίνει τα θέματα ασφαλείας των χρηστών του αύλειου χώρου και την όχληση που θα υπάρχει κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα καμία εργασία δεν έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο στα πλαίσια της εν λόγω εργολαβίας. Η μετάθεση της έναρξης των εργασιών στις διακοπές των Χριστουγέννων είναι απαγορευτική λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες), για την πραγματοποίηση των εργασιών ασφαλτόστρωσης που προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη.
8. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

**Εισηγούμεστε,**

την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 240 ημέρες, μέχρι τις 28-06-2020 με αναθεωρήσεις. Η εν λόγω παράταση αφορά την μετάθεση της έναρξης της

εργολαβίας στις 10 Απριλίου 2020, με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα και την εκτέλεση του έργου σε 60 ημερολογιακές ημέρες, όσο είχε αρχικά ορισθεί από την Εργολαβική Σύμβαση.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά 240 ημέρες, μέχρι τις 28-06-2020 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 378/2019.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**