

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 221/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006, 65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10531/315-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Αρβανίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Θερμός Ευάγγελος
10	Βλάχος Ευστάθιος
11	Παπαδόπουλος Ανδρέας
12	Γιαννιώτης Οδυσσεάς
13	Καρφάκη Μαριάννα
14	Γρηγόρη Ασπασία
15	Βικέντιος Νικόλαος
16	Αραβανής Βασίλειος
17	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18	Ζουριδάκης Ευτύχιος
19	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20	Γληγόρης Κων/νος
21	Πολίτης Σπυρίδων
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Φίλιππος Γεώργιος
6	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7	Τριλίβας Χρήστος
8	Κατωπόδη Ευανθία
9	Σκληρός Παναγιώτης
10	Μήτσουρας Πέτρος
11	Σκληρός Φίλιππος
12	Καβαβάδας Θωμάς
13	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα, εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, Δράγανου, Κομηλιού.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
- Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθανίου

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ και ΣΑΤΑ.  
Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 17259/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό **596.422,07€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)

4. την από 15 - 5 - 2019 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχείων ανάντη και κατόντη) σε αρκετά στενούς δρόμους εντός των παραπάνω οικισμών ,χρειαζόταν η συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για την παραχώρηση ενός μέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόμων.

Αυτή η διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

- Επίσης κατά το διάστημα από μέσα έως τα τέλη Απριλίου λόγω της εορτής του Πάσχα και των επισκεπτών που βρέθηκαν στις ανωτέρω Τ.Κ. ,ήταν δύσκολη η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών εκσκαφής νέων ορυγμάτων για την κατασκευή των τοιχίων.

- Τέλος κατά τους χειμερινούς μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα στις κατά τόπους περιοχές του έργου με έντονες βροχοπτώσεις ,χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε αυτές τις συνθήκες.

Εισηγούμεστε, την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 30-10-2019.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι 30-10-2019.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 221/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**