

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3/13 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 17

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 2111/24-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Αραβανής Σπυρίδων
11. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
12. Ζουριδάκης Ευύχιος
13. Φίλιππος Γεώργιος
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
15. Καρβούνης Σπυρίδων
16. Μακρυγιώργου Νίκη
17. Γιαννούτσος Πέτρος
18. Γεωργάκης Βασίλειος
19. Μαργέλης Γεώργιος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Δρακονταειδής Κων/νος
22. Νικητάκης Μάρκος
23. Πεντεσπίτης Νικόλαος
24. Μελάς Βασίλειος
25. Βλάχος Σπυρίδων
26. Βεργίνης Ξενοφών
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Μεσσήνη Κερασούλα
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Καββαδάς Αθανάσιος
4. Λάζαρη Πηνελόπη
5. Γαβρίλης Δημήτριος
6. Στραγαλινός Βασίλειος
7. Σίδερης Αντώνιος
- 8.
- 9.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 30 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Η κα Π.Λάζαρη αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων

**ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΛΥΓΙΑΣ».

**Εισηγητής:** Βραχνούλας Δημήτριος,

Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Δημητρίου Βραχνούλα, η οποία έχει ως εξής:

*“1. Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 12.600,00€ με ΦΠΑ, αφορά εργασίες αποπεράτωσης του παραλιακού δρόμου του οικισμού Λυγιάς Δήμου Λευκάδας. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση υπαρχόντων πλακοστρώσεων και θα πραγματοποιηθεί επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες πλάκες. Θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα τα οποία στην συνέχεια θα χρωματιστούν ενώ θα κατασκευαστεί και δάπεδο από ραμποτέ ξυλεία. Τέλος θα γίνει οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη κατά την φάση της κατασκευής του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό.*

*2. Το συμφωνητικό, δαπάνης 12.600,00€ με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 05-10-2012, με συμβατική προθεσμία 90 ημερών, ήτοι μέχρι 05-01-2013.*

*3. Με την από 31-12-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει 1<sup>η</sup> παράταση της παραπάνω προθεσμίας, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 06-03-2013, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.*

*Θεωρούμε πως ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί.*

*Για τον ανωτέρω λόγο:*

### **Εισηγούμεστε**

*Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 06-03-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08”.*

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 06-03-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 17/13.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ**