

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 29/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 1313/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	3	
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν αμέσως μετά των συζήτηση των δύο (2) θεμάτων Ε.Η.Δ. τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9^ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ.

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες σε τέσσερις δρόμους :

1.Ο πρώτος δρόμος είναι ο κύριος δημοτικός που οδηγεί από τον Πόρο προς τον Μικρό Γυαλό.

Ο δρόμος παρουσιάζει μεγάλες φθορές στο οδόστρωμα του με μεγάλες ανωμαλίες από καθιζήσεις και ζυμώσεις του εδάφους που τον καθιστούν επικίνδυνο για ομαλή κυκλοφορία.

Θα γίνει παρέμβαση σε 15 σημεία όπου θα απομακρυνθεί η υφιστάμενη ασφαλτος και η παλιά υπόβαση ώστε να κατασκευαστούν νέες στρώσεις υπόβασης και βάσης. Στην συνέχεια θα ασφαλτοστρωθούν τα νέα τμήματα.

Επίσης θα κατασκευαστούν τρία χαμηλά τοιχία αντιστήριξης του δρόμου σε σημεία όπου έχουν υποχωρήσει οι λιθίες που τον συγκρατούσαν και θα κατασκευαστεί ένα μικρό τεχνικό κοντά στο πρώην δημοτικό σχολείο.

2. Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός που οδηγεί από το Μαρανοχώρι και οδηγεί στην Αμμούσω.

Στον δρόμο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

3. Ο τρίτος δρόμος είναι αυτός που οδηγεί από το Βλυχό προς το Γένη.

Στον δρόμο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

4. Ο τέταρτος δρόμος οδηγεί από το Γένη προς τον Κορακιά.

Στον δρόμο αυτό θα κατασκευαστεί βάση οδοστρωσίας και στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα του.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ.
Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 13031/2019 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 28/06/2019 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ.» κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για ποσό 207551,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

4. την από 17 - 01- 2020 αίτηση του αναδόχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- 1) Το διάστημα που υπογράφηκε η σύμβαση ταυτίζεται με την αυξημένη κίνηση της τουριστικής περιόδου(τέλη Ιουλίου κυρίως έως και τα τέλη Αυγούστου) και οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών στους στενούς δρόμους που προβλέπονται στην μελέτη του έργου ήταν αδύνατη.
- 2) Υπήρξαν καθυστερήσεις στην πληρωμή του πρώτου λογαριασμού. Ο 1ος λογαριασμός κατατέθηκε στην υπηρεσία στις 04/11/2019 και εξοφλήθηκε τμηματικά. Η αποπληρωμή του έγινε στις 13-01-2020.
- 3) Ο δεύτερος λογαριασμός υποβλήθηκε στις 13-11-2019 και παραμένει ανεξόφλητος.
- 4) Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι στους χειμερινούς μήνες που διανύουμε επικρατούν ως επί το πλείστον χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου όπου περιλαμβάνουν σκυροδετήσεις αλλά κυρίως ασφαλοστρώσεις.

Εισηγούμαστε, την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 30-4-2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν. 4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ, μέχρι 30-4-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ