

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππας Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12	Βλάχος Ευστάθιος
13	Παπαδόπουλος Ανδρέας
14	Γιαννιώτης Οδυσσέας
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Κατωπόδη Ευανθία
17	Βικέντιος Νικόλαος
18	Μήτσουρας Πέτρος
19	Αραβανής Βασίλειος
20	Καββαδάς Θωμάς
21	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22	Ζουριδάκης Ευτύχιος
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Γαρούφαλλος Δημήτριος
2	Βλάχος Κων/νος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυρίδων
5	Κακλαμάνη Αναστασία
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐσα
10	Σκληρός Φίλιππος
11	Γληγόρης Κων/νος
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την περαίωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008.

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεις ΣΑΕΠ022 (ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000). Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25/8/2017-(18975/2017) για ποσό 787.791, 24 € ΜΕ Φ.Π.Α.
4. την από 19-6-2018 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο στις κατά τόπους περιοχές στις οποίες εκτελείται το ανωτέρω έργο, κατέστη αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τους ανωτέρω μήνες.
- Λόγω στις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στις πληρωμές.
- Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχείων ανάντη και κατόντη) σε αρκετά στενούς δρόμους εντός των παραπάνω οικισμών ,χρειαζόταν η συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για την παραχώρηση ενός μέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόμων. Αυτή η διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε. την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 21-12-2018.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 21-12-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 262/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ