

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 146/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Κατωπόδη Νίκη	3	
4	Τυπάλδος Νικόλαος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ. Κων. Δρακονταειδή)	5	
6	Γαζής Αναστάσιος	6	
7	Γληγόρης Παναγιώτης (αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)	7	
8	Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου Χαραλαμπόπουλου Λάμπρου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1.Τη με αρ. 11/2017 μελέτη του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00€, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 35 /2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17556/2019 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 30/08/2019, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 25/05/2020.
3. Την με αρ. πρωτ. 5445/07-04-2020 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του Αναδόχου.
4. Τις συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου λόγω κορονοϊού.
5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Την ανάγκη σύνταξής και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών και να εγκριθούν δύο νέες τιμές για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
7. Το γεγονός ότι η 1η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την **25-09-2020**, με **αναθεωρήσεις.**»

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε.

Ο Δ.Σ. κ. Κων/νος Σέρβος διόρθωσε τον προϋπολογισμό στην εισήγηση ο οποίο είναι 483.870,97 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Μετά από την διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
- τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
- τις δ/ξεις του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την **25-09-2020**, με **αναθεωρήσεις**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ