

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 50**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2104/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Αραβανής Βασίλειος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Γληγόρης Κων/νος
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 11.
12. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε
14. πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3^{ου}
16. θέματος της Η.Δ.
17. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
19. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος.
21. Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
23. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
28. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 30.
31. Το 19^ο θέμα της Η.Δ. προτάσσεται ομόφωνα, μετά
32. το 15^ο θέμα και πριν το 16^ο θέμα της Η.Δ.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 29^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2^{ης} παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
2. Την με αρ. πρωτ. 18975/2014 Σύμβαση του έργου μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
4. Την με αριθμ. 82/6-4-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας έγκρισης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι τις 15-11-2015.
5. Την με αρ. πρωτ. 22193/14-10-2015 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 28-02-2016
6. Το προς έγκριση χρονοδιάγραμμα εργασιών με την συνημμένη τεχνική έκθεση και τον πίνακα απορρόφησης χρηματοδότησης
7. Τον με αρ. πρωτ. 14680/08-7-2015 έγγραφο του Αναδόχου για απρόοπτη μεταβολή συνθηκών του έργου σύμφωνα με την ΦΕΚ:65/Α'/ 28-6-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»
8. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου
9. Την με αρ. πρωτ. 2626/15-12-2015 Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγούμαστε,

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου μέχρι τις 28-02-2016 με αναθεώρηση.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έργου: «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. μέχρι τις 28-02-2016 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 50/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ