

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 339/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **15322/4-9-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2	Κατωπόδη Νίκη	2	
3	Μαργέλη Μαρία	3	
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7	Τυπάλδος Νικόλαος	7	
8	Τσιρογιάννης Γεώργιος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ**» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 13199 / 04-08- 2020 αίτηση του αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.
- 2) Την 2/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 11033 / 2019 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων-νου Δρακονταειδή και του κ. Δρακάτου Λεωνίδα ανάδοχο του έργου.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 08/08/2020.
- 5) Τις έντονες διαμαρτυρίες λουόμενων λόγω όχλησης των εργασιών που εκτελούνται σε δύο παραλίες πολυσύχναστες αυτή την περίοδο (Μυτικός και αγραπιδιά Καλάμου.
- 6) τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος λόγω εκτέλεσης εργασιών στις ανωτέρω παραλίες
- 7) Τις προφορικές οχλήσεις από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για διακοπή εκτέλεσης των εργασιών στις ανωτέρω δύο παραλίες.
- 8) το συμφέρον του έργου το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση κατασκευής.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο Ε.Ω.Σ. 08 / 10 /2020 με αναθεωρήσεις, σύμφωνα με την 1968/03-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4^η παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε. **έως 08 / 10 /2020** με αναθεωρήσεις, σύμφωνα με την 1968/03-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4^η παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 339/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ