

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2453/9-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρούφαλλος Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Γαζής Πάνος
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Θερμός Ευάγγελος
16. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
17. Βλάχος Ευστάθιος
18. Παπαδόπουλος Ανδρέας
19. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
20. Τριλίβας Χρήστος
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Κατωπόδη Ευανθία
23. Γρηγόρη Ασπασία
24. Βικέντιος Νικόλαος
25. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
26. Αραβανής Βασίλειος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
30. Γληγόρης Κων/νος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σκληρός Παναγιώτης
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
5. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
6. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
7. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 8.
9. Ο Δ.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
10. 3^ο θέμα της Η.Δ.
11. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
12. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ. και
13. επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος.
14. Οι Δ.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
15. Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
16. Οδυσσεάς, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
17. Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
18. Θωμάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7^ο θέμα της Η.Δ.
19. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
20. συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
21. Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωμάς,
22. Γαζής Πάνος, Κοντομίχης Ευάγγελος, Κούρτης
23. Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
24. πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
26. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15^{ου}
27. θέματος της Η.Δ.
28. Οι Δ.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωμάς,
29. Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
30. πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.
31. Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
32. και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
33. του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
συζήτηση του 30^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1)Την αριθ. πρωτ. 2353 / 2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2)Την 30/2016 μελέτη του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015”

3)Την αριθ.πρωτ. 17259 / 30-08-2016 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Αθανάσιου Πορφύρη εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.

4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 28/02/2017.

5) Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών έπρεπε να εξασφαλιστούν ιδιοκτησιακά θέματα μιάς και τα όρια των ιδιοκτησιών και των δημοτικών οδών ήταν ασαφή λόγω των καταπτώσεων από τον σεισμό, συνέπεια αυτών των οριοθετήσεων ήταν χρονοβόρες συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες οι περισσότεροι των οποίων δεν κατοικούσαν πλέον στα χωριά αφού οι οικίες τους κρίθηκαν ακατοίκητες από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τ.Α.Σ.)

6) Τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.

7) Την μη πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού ο οποίος θεωρήθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία από την 24/11/2016 και ακόμη εκκρεμεί η εξόφληση του.

8) Το σχετικά μικρό αρχικό χρονικό διάστημα (6 μηνών) για την εκτέλεση του ενός κατακερματισμένου έργου (72 τοιχείων εκ των οποίων τα περισσότερα σε δύσβατες μικρού πλάτους δημοτικές οδούς σε 4 οικισμούς Αθάνι – Δράγανο – Πανοχώρι - Κομηλιό) .

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 30 / 08 /2017»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι δύο (22) ψήφους, αποφασίζει:

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015», έως 30/08/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ