

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 155/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **6536/8-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Βλάχος Κων/νος
- 14 Θερμός Ευάγγελος
- 15 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 16 Καρφάκη Μαριάννα
- 17 Γρηγόρη Ασπασία
- 18 Βικέντιος Νικόλαος
- 19 Μήτσουρας Πέτρος
- 20 Αραβανής Βασίλειος
- 21 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 22 Σκληρός Φίλιππος
- 23 Καββαδάς Θωμάς
- 24 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 25 Γληγόρης Κων/νος
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Γαρυφαλλος Δημήτριος
- 2 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 3 Κακλαμάνη Αναστασία
- 4 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 5 Τριλίβας Χρήστος
- 6 Κατωπόδη Ευανθία
- 7 Σκληρός Παναγιώτης
- 8 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 9 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα: 5^ο, 6^ο και 12^ο της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 33^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002955703 2018-04-18) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-12-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αρ. πρωτ. 16638/20-08-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
6. Την με αρ. πρωτ. 24709/30-11-2018 Δήλωση Άρσης της Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
7. Την με αρ. απ. 551/2018 Δ.Σ. για έγκριση της 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 106 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 29-03-2019 με αναθεωρήσεις.
8. Το με αρ. πρωτ. 1431/25-01-2019 έγγραφο του αναδόχου που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
9. Την με αρ. πρωτ. 2258/07-02-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας, λόγω της μη εκταμίευσης της 3ης Εντολής πληρωμής.
10. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκταμίευση της 3ης Εντολής πληρωμής για την επανασύσταση του εργοταξίου. Επίσης το γεγονός ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για περισσότερο από 93 ημερολογιακές ημέρες.
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 93 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 30-06-2019 με αναθεωρήσεις, διάστημα που αντιστοιχεί στην αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε. κατά συνολικά 93 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 30-06-2019, με αναθεωρήσεις, διάστημα που αντιστοιχεί στην αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 155/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ