

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 312/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **16629/16-8-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν**Απουσίαζαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Δρακονταειδής Κων/νος	2	Βλάχος Κων/νος
3	Περδικάρης Αθανάσιος	3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος	4	Αρβανίτης Σπυρίδων
5	Κούρτης Φίλιππος	5	Κακλαμάνη Αναστασία
6	Σέρβος Κων/νος	6	Θερμός Ευάγγελος
7	Πολίτης Σπυρίδων	7	Τριλίβας Χρήστος
8	Κατηφόρης Χρήστος	8	Κατωπόδη Ευανθία
9	Φίλιππας Γεώργιος	9	Γρηγόρη Ασπασία
10	Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10	Σκληρός Παναγιώτης
11	Βλάχος Ευστάθιος	11	Σκληρός Φίλιππος
12	Παπαδόπουλος Ανδρέας	12	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
13	Γιανιώτης Οδυσσεάς	13	
14	Καρφάκη Μαριάννα	14	
15	Βικέντιος Νικόλαος	15	
16	Μήτσουρας Πέτρος	16	
17	Πετούση-Σκιαδά Ζωή	17	Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18	Ζουριδάκης Ευτύχιος	18	κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
19	Καββαδάς Θωμάς	19	
20	Φρεμεντίτης Χριστόφορος	20	
21	Αραβανής Βασίλειος	21	
22	Γληγόρης Κων/νος	22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 17ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 17ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002707939 2018-02-23) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών στις 22-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ. 146/2018 Απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου
6. Την από 04-09-2018 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
7. Την με αρ. 412/2018 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-12-2018
8. Την με αρ. 16/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/5/2019
9. Την με αρ. 222/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της τρίτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/7/2019
10. Το με αριθμ. πρωτ. 14817/22-7-2019 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
11. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής - συντήρησης που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι σήμερα λόγω της εκτεταμένης χρήσης του γυμναστηρίου από τους αθλητικούς συλλόγους. Επίσης λόγω της ανάγκης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της ΓΓΑ αλλά και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου.
12. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.
13. Η παράταση του έργου είναι αναγκαία και κατεπείγουσα για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 30 ημέρες, μέχρι τις 31-08-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π. κατά 30 ημέρες, μέχρι τις 31-08-2019 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 312/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ