

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 152

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Ζουριδάκης Ευύχιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Σούνδιας Πραξιτέλης
11. Μεσσήνη Κερασούλα
12. Σώλος Φώτιος
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Μαργέλης Γεώργιος
15. Καββαδάς Αθανάσιος
16. Μελάς Βασίλειος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Γαβρίλης Δημήτριος
19. Καρβούνης Σπυρίδων
20. Γεωργάκης Βασίλειος
21. Δρακονταειδής Κων/νος
22. Κονιδάρης Κυριάκος
23. Αραβανής Γεράσιμος
24. Μικρώνης Ζώης
25. Μεσσήνης Ιωάννης
26. Γιαννούτσος Πέτρος
27. Βεργίνης Ξενοφών
28. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
29. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Ρόκκος Στυλιανός
4. Σίδερης Αντώνιος
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 32 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ» με ανάδοχο τον ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε .

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 7208 / 29-03-2011 αίτηση του αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 2794 / 17-03-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) την καθυστέρηση οριστικής ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- 5) την μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού
- 6) την σύνταξη του του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 16-06-2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 16-06-2011.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ζ.Μικρώνης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 152/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**

