

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 14/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **907/17-1-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Κούρτης Φίλιππος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Πολίτης Σπυρίδων
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Κων/νος
5 Σέρβος Κων/νος	5 Κοντομίχης Ευάγγελος
6 Αρβανίτης Σπυρίδων	6 Κακλαμάνη Αναστασία
7 Κατηφόρης Χρήστος	7 Τριλίβας Χρήστος
8 Φίλιππας Γεώργιος	8 Κατωπόδη Ευανθία
9 Θερμός Ευάγγελος	9 Σκληρός Παναγιώτης
10 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	10 Μήτσουρας Πέτρος
11 Βλάχος Ευστάθιος	11 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12 Παπαδόπουλος Ανδρέας	12
13 Γιαννιώτης Οδυσσέας	13
14 Καρφάκη Μαριάννα	14
15 Γρηγόρη Ασπασία	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16
17 Αραβανής Βασίλειος	17 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18 Πετούση-Σκιαδά Ζωή	18 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19 Ζουριδάκης Ευύχιος	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Καββαδάς Θωμάς	21
22 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	22
23 Γληγόρης Κων/νος	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το 4^ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα και πριν το 2^ο θέμα της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράταξης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 132/2017 μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00€, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 228/12-06-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 6874/2018 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 13/04/2018, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13/01/2019.
3. Την με αρ. πρωτ. 25183/06-12-2018 εμπρόθεσμη αιτήση παράτασης του Αναδόχου μέχρι την 30-03-2019.
4. Το γεγονός ότι οι περιοχές εκτέλεσης του έργου είναι τουριστικές και καθότι η τουριστική περίοδος του 2018 επεκτάθηκε έως τις αρχές Νοεμβρίου με αυξημένη κίνηση από λουόμενους και διερχόμενους παραθεριστές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η απρόσκοπτη και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών
5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
6. Το γεγονός ότι η 1η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» κατά **εκατόν επτά (107) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30-04-2019**, με **αναθεωρήσεις.**»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την 1^η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» κατά **εκατόν επτά (107) ημέρες**, ήτοι μέχρι την **30-04-2019**, με **αναθεωρήσεις.**

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 14/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ