

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 23/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 239

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 19194/23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Γαζής Αναστάσιος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6. Ζουριδάκης Ευύχιος
7. Μελάς Βασίλειος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. Σώλος Φώτιος
10. Ρόκκος Στυλιανός
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Καββαδάς Αθανάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Γεωργάκης Βασίλειος
16. Μεσσήνης Ιωάννης
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
19. Βικέντιος Νικόλαος
20. Αραβανής Ανδρέας
21. Σίδερης Αντώνιος
22. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
23. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
24. Μικρώνης Ζώης
25. Αραβανής Γεράσιμος
26. Γαβρίλης Δημήτριος
27. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
28. Κονιδάρης Κυριάκος
29. Σούνδιας Πραξιτέλης
30. Γιαννούτσος Πέτρος
31. Δρακονταειδής Κων/νος
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λάζαρη Πηνελόπη
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία οδών πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις πόλης Λευκάδας» αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

Εισηγητής: κ.Σπύρος Καρβούνης-Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Σπύρος Καρβούνης, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία οδών πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις πόλης Λευκάδας» αναδόχου Ηλία Περδικάρη».

Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.

Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήμαρχος είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

1)Την από 17.6.2011 αίτηση του υποκατάστατου του αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία οδών πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις πόλης Λευκάδας» Ηλία Περδικάρη

2)Την από 15.6.2011 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού στον ανάδοχο.

3)Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 42% των συμβατικών εργασιών, και υπολείπεται για εκτέλεση το 58% που αντιστοιχεί σε 210 ημέρες παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας που ήταν 360 ημέρες.

4)Το γεγονός ότι η εκτέλεση των μέχρι σήμερα εργασιών που ανέρχεται στο 42% των συμβατικών, οφείλεται στη καθυστέρηση εξόφλησης των υποβληθέντων λογαριασμών

5)Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει στις 19.6.2011

Εισηγούμαι την αποδοχή της αίτησης του υποκατάστατου του αναδόχου Ηλία Περδικάρη και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 31/12/2011.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της αίτησης του υποκατάστατου του αναδόχου Ηλία Περδικάρη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 31/12/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 239/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

