

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 7ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 102/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5267/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	-----
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Κατωπόδη Νίκη	5	
6	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	6	
7	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	7	
8	Γαζής Αναστάσιος	8	
9	Τυπάλδος Νικόλαος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Τα μέλη της Ο.Ε. ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αρ. 7<sup>ης</sup>/2020 τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Ο.Ε.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

**Εισηγητής:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:  
 «Έχοντας υπόψη :  
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

*Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)*

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, Δράγανου, Κομηλιού.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
- Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθανίου

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ και ΣΑΤΑ.

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 17259/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό **596.422,07€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)

4. την υπ' αριθ. 5038/ 30 - 3 - 2020 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

#### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

1) Η έλευση της πανδημίας COVID-19 από τα τέλη Φεβρουαρίου δημιούργησε σοβαρές παρενέργειες και δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των δημόσιων έργων. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του ιού προκάλεσε αδυναμία συγκρότησης συνεργείων, παράδοσης υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου και αδυναμία παρουσίας και συνεργείου μηχανικών άλλων ειδικοτήτων (τοπογραφικό συνεργείο) που χρειάζεται για την εκτέλεση του εν λόγω έργου καθ'ότι οι περισσότεροι έχουν αναστείλει την λειτουργία των τεχνικών γραφείων τους. Ακόμα λόγω του γεγονότος της από 23/3/2020 απαγόρευσης της κυκλοφορίας παρά μόνο για ειδικούς λόγους και εντός του νομού Θεσπρωτίας που βρίσκεται η έδρα μου ,κατέστη δύσκολη ακόμη και η φυσική μου παρουσία επί τόπου του έργου. Εξάλλου στο από 24/3/2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιοποιούνται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είναι πληττόμενοι από την πανδημία, σε ένα από τους οποίους ανήκει και η δικιά μου επιχείρηση

2) Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου και μετέπεται έγκρισής του από το αρμόδιο Τεχνικό συμβούλιο .

**Εισηγούμαστε,** την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 31-7-2020.»

**Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή δηλώνει παρών.  
Καταμετρήθηκαν οκτώ (8) ψήφοι.**

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 31-7-2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**