

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 191

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Καββαδάς Αθανάσιος
13. Μελάς Βασίλειος
14. Δρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Αραβανής Σπυρίδων
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Γαβρίλης Δημήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (19) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 10ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων».

Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 14408 / 26-05-2014 αίτηση της αναδόχου Βούλγαρη Αναστασίας Ε.Δ.Ε.
- 2) Τη μελέτη του έργου: `` Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων ``
- 3) Την αριθ.πρωτ. 4799 /21-02-2014 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου Βούλγαρη Αναστασίας Ε.Δ.Ε.
- 4) Τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
- 5) Την ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 30-06-2014.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων « αναδόχου Ε.Δ.Ε. Αναστασίας Βούλγαρη, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 30-6-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.191/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ