

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 28/2020

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 1313/24-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή	3	
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν αμέσως μετά των συζήτηση των δύο (2) θεμάτων Ε.Η.Δ. τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8^ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

« **Α. ΓΕΝΙΚΑ**

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και κατασκευές αυλακών ομβρίων υδάτων στον δρόμο από Πόντη Αγίου Πέτρου με κατεύθυνση Νότια προς Νηρά Αθανίου όπου συναντάει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νηράς
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε..
- ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25-06-2019 για ποσό 403.729,38 € με το Φ.Π.Α.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 25-12-2019, ήτοι έξι (06) μήνες. Είχε γίνει διακοπή εργασιών για μη πληρωμή των λογαριασμών που είχαν υποβληθεί. Υποβλήθηκε αίτημα για παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 10/01/2020 καθώς λόγω χειμερινής περιόδου δυσχεραίνεται η ολοκλήρωσή του.

Έχοντας υπόψη λοιπόν:

Την 304/10-01-20 αίτηση του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

Υπήρξε καθυστέρηση πληρωμής των δύο λογαριασμών, διαστήματος μεγαλύτερο των δύο προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μηνών και υπήρξε αίτηση διακοπής των εργασιών.

και

επειδή βρίσκεται σε εκκρεμότητα η διαπλάτυνση τμήματος της οδού σε παρακείμενη ιδιοκτησία,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 25/03/2020.»

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής.

Κατά ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή, επειδή είναι εκπρόθεσμο το αίτημα του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν. 4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου, έως 25/03/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ