

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

#### Από το πρακτικό της αρ. 37ης/17 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 494/2017

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 29694/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

- 1 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Γαρυφαλλός Δημήτριος
- 6 Κούρτης Φίλιππος
- 7 Σέρβος Κων/νος
- 8 Πολίτης Σπυρίδων
- 9 Βλάχος Κων/νος
- 10 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 11 Κατηφόρης Χρήστος
- 12 Φίλιππος Γεώργιος
- 13 Βλάχος Ευστάθιος
- 14 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 15 Τριλίβας Χρήστος
- 16 Σκληρός Φίλιππος
- 17 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 18 Βικέντιος Νικόλαος
- 19 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

#### Απουσίαζαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος
- 2 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 3 Κακλαμάνη Αναστασία
- 4 Θερμός Ευάγγελος
- 5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 6 Καρφάκη Μαριάννα
- 7 Κατωπόδη Ευανθία
- 8 Γρηγόρη Ασπασία
- 9 Σκληρός Παναγιώτης
- 10 Αραβανής Βασίλειος
- 11 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
- 12 Ζουριδάκης Ευύχιος
- 13 Καββαδάς Θωμάς
- 14 Γληγόρης Κων/νος
- 15
- 16 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 17
- 18 Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος Γαζή-Παρασκευά
- 19 Σωτηρία, λόγω απουσίας του Προέδρου Γκογκάκη
- 20 Γρηγόριου.
- 21
- 22
- 23 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
- 24 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 37ης/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

**Εισηγητής:** Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Το με αρ. πρωτ. 27925/30-11-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-05-2018.
12. Τον υπό έγκριση 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που αφορά πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν μετά τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 και αναλυτικά περιγράφονται στην Αιτιολογική έκθεση της 1ης ΣΣΕ, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν πριν την έγκριση της 1ης ΣΣΕ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας εκτιμάται σε πέντε (5) μήνες.
13. Τις ακραίες καιρικές συνθήκες (θυελλώδεις ανέμους) που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πλωτών προβλητών που βρίσκονται επί του έργου και εκτιμάται στις 15 ημέρες.

**Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-05-2018 με αναθεωρήσεις.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεννέα ψήφους (19) αποφασίζει:**

Την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. μέχρι τις 29-05-2018 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 494/2017.**

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΑΖΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**