

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 410/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20629/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Πολίτης Σπυρίδων
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Κακλαμάνη Αναστασία
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Σκληρός Παναγιώτης
5 Κούρτης Φίλιππος	5 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
6 Σέρβος Κων/νος	6 Σκληρός Φίλιππος
7 Βλάχος Κων/νος	7
8 Κοντομίχης Ευάγγελος	8
9 Αρβανίτης Σπυρίδων	9
10 Κατηφόρης Χρήστος	10
11 Φίλιππας Γεώργιος	11
12 Θερμός Ευάγγελος	12
13 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	13
14 Βλάχος Ευστάθιος	14
15 Παπαδόπουλος Ανδρέας	15
16 Γιαννιώτης Οδυσσεάς	16
17 Τριλίβας Χρήστος	17
18 Καρφάκη Μαριάννα	18
19 Κατωπόδη Ευανθία	19
20 Γρηγόρη Ασπασία	20
21 Βικέντιος Νικόλαος	21
22 Μήτσουρας Πέτρος	22
23 Αραβανής Βασίλειος	23
24 Ζουριδάκης Ευύχιος	24
25 Καββαδάς Θωμάς	25
26 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	26
27 Γληγόρης Κων/νος	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

- Ο Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ, και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κοντομίχης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Οι Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, Τριλίβας Χρήστος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 31ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 17-03-2017.
7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 30-08-2017.
10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 29/05/2018.
12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 01-10-2018.
13. Την υπ' αριθμ. 6271/2018/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής για 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018
14. Το με αριθμ. πρωτ. 11222/05-06-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Απολλωνίων και Χρήστου Κατηφόρη
15. Το με αρ. πρωτ. 17614/31-08-2018 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου όσο και την παράταση της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31-12-2018.
16. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ημιτελών εργασιών και υπολειπόμενων εργασιών αναβλήθηκαν ή περιορίστηκαν λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν τις καθεραίσειες, τις επιστρώσεις καθώς και τις ανωδομές του περιβάλλοντος χώρου περιορίστηκαν ή και διακόπηκαν

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A., για 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 410/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ