

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 15ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 268/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **14917/23-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γρηγόρη Ασπασία (Αντιπρόεδρος)
2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυρίδων
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κοντομίχης Ευάγγελος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Βλάχος Ευστάθιος
14	Παπαδόπουλος Ανδρέας
15	Γιαννιώτης Οδυσσέας
16	Καρφάκη Μαριάννα
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Σκληρός Φίλιππος
19	Γληγόρης Κων/νος
20	Πετούση-Σκιαδά Ζωή
21	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Γαρυφαλλός Δημήτριος
3	Κούρτης Φίλιππος
4	Κακλαμάνη Αναστασία
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Βικέντιος Νικόλαος
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
13	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
14	
15	
16	
17	
18	Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
19	κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
20	
21	Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Γρηγόρη Ασπασία
22	λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Γκογκάκη Γρηγόρη
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, ήταν παρών στην έναρξη της Συνεδρίασης και κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-ερωτήσεων και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

**Ύστερα από πρόταση της Αντιπροέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε. λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.**

**Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, είπε τα εξής:**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής» Δήμου Λευκάδας.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-10-2018, σύμφωνα με το αριθ. πρωτοκόλλου 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό.
5. Το γεγονός ότι η περιοχή του Αγίου Δονάτου Εγκλουβής, που περιλαμβάνει τον ιστορικό τόπο των "Βόλτων"-Αλωνίων & Πηγαδιών, έχει χαρακτηριστεί με την Υ.Α.: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5067/13939/16-3-1999 (ΦΕΚ 293/Β/1999) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
6. Την αριθμ.84/2019, που αφορά την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου μέχρι τις 09-04-2019
7. Την αριθμ.214/2019, που αφορά την έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου μέχρι τις 09-04-2019
8. Τα με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/14926/1705/211/12-2-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ που εγκρίνει την επισκευή του τοιχίου.
9. Η με αριθμ. πρωτ. 6071/01/04/2019 αίτηση παράτασης προθεσμίας του Αναδόχου
10. Το γεγονός ότι λόγω της τουριστικής περιόδου και της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής δεν δύναται να εκτελεστεί το εν λόγω έργο.
11. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν.
12. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμεστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 08-10-2019 με αναθεωρήσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε. κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 08-10-2019 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 268/2019.**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ**