

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 309

Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27063/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργιάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Λώλη Γεωργία
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Θερμός Ευάγγελος
15. Κοντογεώργης Ηλίας
16. Βλάχος Ευστάθιος
17. Κούρτης Γεώργιος
18. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Αραβανής Βασίλειος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Σταματέλου Δήμητρα
29. Γράψας Αθανάσιος
30. Γληγόρης Κων/νος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Τριλίβας Χρήστος
3. Σκληρός Παναγιώτης
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

18. Η πρόσκληση δόθηκε στον
19. Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,
20. που ήταν παρών.

21. Στην έναρξη της Συνεδρίασης
22. βρέθηκαν παρόντα (30) μέλη.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 5^ο : της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ.Δ.Λ.

Το θέμα εισηγείται η κα Παπαρίζου, μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1.Την από 3-6-2014 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών τέσσερις (4) μήνες
- 2.Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου
- 3.Το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
- 4.Επειδή έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των σταθμών μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, ενώ εξακολουθεί η απόρριψή τους στις θέσεις «ΒΑΓΕΝΗ» Νυδριού, η οποία εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου και Απολλωνίων και «Αλυκές» Λευκάδας η οποία εξυπηρετεί τον υπόλοιπο Δήμο.
5. Την υπ' αριθ. **25294/24-09-2014** προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ η οποία εστάλει στην Υπηρεσία μας καθυστερημένα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» **μέχρι 30-9-2014.**»

Το λόγο στη συνέχεια πήραν δημοτικοί σύμβουλοι.

Μαργέλης Σπυροπάνος: Το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει 4-6-2013. Γιατί όμως δεν τελειώσε μέχρι τότε? Μήπως θα μπορούσε το κομμάτι που δεν ρίχνουμε σκουπίδια να το έχουμε αποκαταστήσει και να το έχουμε τελειώσει στο 80% και παραπάνω και όταν θα τελειώσει το θέμα των ΣΜΑ και του χώρου αποκομιδής του υπολείματος με μια ανάθεση να ολοκληρώσουμε το έργο.

Αραβανής Βασίλειος: Πρέπει απαραίτητως να τελειώσουν οι ΣΜΑ. Η εισήγηση θεωρώ ότι είναι ελλιπή.

Ζουριδάκης Ευτύχιος: Η προηγούμενη δημοτική αρχή προχώρησε αποφάσεις προηγούμενων δημοτικών και νομαρχιακών αρχών, σε σχέση με το θέμα των απορριμμάτων. Κατέθεσε μελέτες για το εργοστάσιο-τους ΣΜΑ και την αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Δυστυχώς το Κράτος δεν χρηματοδότησε το εργοστάσιο.

Βλάχος Ευστάθιος: Γίνονται προσπάθειες να εγκριθούν συμπληρωματικές πιστώσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε παράταση στο έργο, γιατί έτσι θα χαθεί ολόκληρο.

Καρφάκη Μαριάννα: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί δίνουμε την παράταση. Εμάς δεν μας πειράζει ο χρόνος, αλλά να γίνει το έργο. Με τις παρατάσεις χάνουμε πόρους.

Κούρτης Γεώργιος: Η παράταση είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα διότι η προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. εγκρίθηκε στις 24-9-2014.

Δήμαρχος: Εγώ αποδέχομαι ότι όλοι θέλουν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν. Υπάρχουν, ή όχι πολιτικές ευθύνες στο θέμα των σκουπιδιών τα 30 τελευταία χρόνια?

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως πρώτο ζήτημα το θέμα των απορριμμάτων.

Για να κλείσει ο ΧΑΔΑ πρέπει να βρεθεί χώρος να πάμε τα σκουπίδια, και τέτοιος χώρος δεν υπάρχει. Αν γίνει το εργοστάσιο πρέπει να βρεθεί ΧΥΤΥ, κάτι που δεν έχει βρεθεί και εξαρτόμαστε από τους «απέναντι» (Αιτ/νία). Θα πάμε βήμα-βήμα προσεκτικά για να μην έχουμε πιασμούς.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Μέχρι » μέχρι 30-9-2014, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.309/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ