

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 413/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20629/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Πολίτης Σπυρίδων
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Κακλαμάνη Αναστασία
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Σκληρός Παναγιώτης
5 Κούρης Φίλιππος	5 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
6 Σέρβος Κων/νος	6 Σκληρός Φίλιππος
7 Βλάχος Κων/νος	7
8 Κοντομίχης Ευάγγελος	8
9 Αρβανίτης Σπυρίδων	9
10 Κατηφόρης Χρήστος	10
11 Φίλιππας Γεώργιος	11
12 Θερμός Ευάγγελος	12
13 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	13
14 Βλάχος Ευστάθιος	14
15 Παπαδόπουλος Ανδρέας	15
16 Γιαννιώτης Οδυσσεάς	16
17 Τριλίβας Χρήστος	17
18 Καρφάκη Μαριάννα	18
19 Κατωπόδη Ευανθία	19
20 Γρηγόρη Ασπασία	20
21 Βικέντιος Νικόλαος	21
22 Μήτσουρας Πέτρος	22
23 Αραβανής Βασίλειος	23
24 Ζουριδάκης Ευύχιος	24
25 Καββαδάς Θωμάς	25
26 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	26
27 Γληγόρης Κων/νος	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

- Ο Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ, και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κοντομίχης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Οι Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, Τριλίβας Χρήστος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 31ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - ενίσχυση 4ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 26246/2017 Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 26246/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Η με αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό ΑΔΑ: ΩΥΙΘΩΛΙ-36Ε που αφορά την παράταση του έργου μέχρι 10/9/2018
6. Τα με αριθμ. πρωτ. 12989/26-06-2018, 14022/10/07/2018, 14023/10-07-2018 και 14417/16-07-2018 έγγραφα του αναδόχου
7. Τα με αριθμ. 12989/12-07-2018 και 14417/18-07-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
8. Το αριθμ. πρωτ. 15684/03-08-2018 έγγραφο του μελετητή κου Μάιδα Γεώργιου
9. Την με αρ. πρωτ. 18684/18-9/2018 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
10. Το γεγονός ότι οι εργασίες ενίσχυσης - επισκευής που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη διακόπηκαν από τις 16/7/2018 λόγω της διαπίστωσης διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των φερόντων στοιχείων του κτιρίου σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα της μελέτης. Η τροποποίηση της στατικής μελέτης υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15684/03-08-2018 έγγραφο του μελετητή του έργου.
11. Το γεγονός ότι λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τμηματικά, στις ώρες μη λειτουργίας του δημοτικού σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων (απογευματινές και σαββατοκύριακα).
12. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμεσθε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 10-12-2018 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε., κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 10-12-2018 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 413/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ