

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 250/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11305/9-7-20 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	3	
4	Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Κατωπόδη Νίκη	6	
7	Μαργέλη Μαρία	7	
8	Τσιρογιάννης Γεώργιος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015**», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, Δράγανου, Κομηλιού.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
- Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθανίου

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ και ΣΑΤΑ.

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 17259/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό **596.422,07€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%** (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)

4. την από 30 - 6 - 2020 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

1) Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου και μετέπειτα έγκρισής του από το αρμόδιο Τεχνικό συμβούλιο

Εισηγούμαστε, την έγκριση της παράτασης του χρόνου μέχρι 30- 9 - 2020 για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν. 4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015**», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30-9-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 250/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ