

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 20ης/19 Συνεδρίασης  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 355/2019

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19067/20-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες		Απόντες	
1	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)	1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	Βεροιώτης Αλέξανδρος
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα κλήθηκαν)
4	Τυπάλδος Νικόλαος	4	
5	Λύγδας Σπυρίδων	5	
6	Λιβισάνος Ιωάννης	6	
7	Βερούκιος Σπυρίδων	7	
8	Αργυρός Νικόλαος	8	
9	Σολδάτος Θεόδωρος	9	
10	Γληγόρης Παναγιώτης	10	
11	Μαργέλη Μαρία	11	
12	Σαρανταένος Ιωάννης	12	
13	Ζουριδάκης Ευύχιος	13	
14	Γαζής Αναστάσιος	14	
15	Σκληρός Φίλιππος	15	
16	Σολδάτος Γεώργιος	16	
17	Βλάχου Ειρήνη	17	
18	Γιαννούτσος Χαράλαμπος	18	
19	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος	19	
20	Σέρβος Κωνσταντίνος	20	
21	Περδικάρης Αθανάσιος	21	
22	Χαλικιάς Ευάγγελος	22	
23	Γληγόρης Χρήστος	23	
24	Γληγόρης Κωνσταντίνος	24	
25	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή	25	
26	Μελάς Γεράσιμος	26	
27	Γαζής Νικόλαος	27	
28	Λάζαρης Απόστολος	28	
29	Βερροιώτης Ευάγγελος	29	
30	Ζαβιτσάνος Πέτρος	30	
31	Κατωπόδη Νίκη	31	
32		32	
33		33	

**Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.Ι.

**Εισηγητής:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002707939 2018-02-23) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-8-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 3087/2017 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ. 146/2018 Απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου
6. Την από 04-09-2018 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας.
7. Την με αρ. 412/2018 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της πρώτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-12-2018
8. Την με αρ. 16/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/5/2019
9. Την με αρ. 222/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της τρίτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/7/2019
10. Την με αρ. 312/2019 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της τέταρτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/8/2019
11. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής - συντήρησης που αναλυτικά προδιαγράφονται στην μελέτη δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι σήμερα λόγω της εκτεταμένης χρήσης του γυμναστηρίου από τους αθλητικούς συλλόγους. Επίσης λόγω της ανάγκης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της ΓΓΑ αλλά και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου.
12. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.
13. Η παράταση του έργου είναι αναγκαία και κατεπείγουσα για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου

#### **Εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 45 ημέρες, μέχρι τις 15-10-2019 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

#### **Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.",\_κατά 45 ημέρες, μέχρι τις 15-10-2019 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 355/19.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**