

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 48**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2104/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
23. Σκληρός Παναγιώτης
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
25. Αραβανής Βασίλειος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27. Σκληρός Φίλιππος
28. Καββαδάς Θωμάς
29. Γληγόρης Κων/νος
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Λώλη Γεωργία
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 11.
12. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε
14. πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup>
16. θέματος της Η.Δ.
17. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
19. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος.
21. Ο Δ.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
23. Ο Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
25. Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
28. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 30.
31. Το 19<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. προτάσσεται ομόφωνα, μετά
32. το 15<sup>ο</sup> θέμα και πριν το 16<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
- 33.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ κατασκευαστική Ο.Ε.».

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν 3669/2008.

1. Την από 21-12-2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας τέσσερις (4) μήνες.
2. Τη σύμβαση του έργου.
3. Το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
4. Το σεισμικό γεγονός που σημειώθηκε στις 17-11-2015 με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε ορισμένα σημεία του έργου και την καθυστέρηση των υπό έναρξη εργασιών στους πληγέντες οικισμούς.
5. Την καθυστέρηση της διαδικασίας μετάβασης ένταξης του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΠΑΑΧ που έληξε στις 31-12-2015 και την ένταξή του σε νέο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» μέχρι 30-4-2016.»

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι 30-4-2016.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 48/2016.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**