

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 86/2020**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, «**ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ**», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Γαζής Αναστάσιος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	Μαργέλη Μαρία
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στεφάνου.

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευές αυλακών ομβρίων υδάτων στον δρόμο από Πόντη Αγίου Πέτρου με κατεύθυνση Νότια προς Νηρά Αθανίου όπου συναντάει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νηράς
- 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε..
- 3. ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25-06-2019 για ποσό 403.729,38 € με το Φ.Π.Α.
- 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 25-12-2019, ήτοι έξι (06) μήνες. Είχε γίνει διακοπή εργασιών για μη πληρωμή των λογαριασμών που είχαν υποβληθεί. Δόθηκε 1<sup>η</sup> Παράταση έως 25/03/2020 λόγω χειμερινής περιόδου. Υποβλήθηκε αίτημα για νέα παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 04/03/2020 καθώς εκκρεμεί ακόμα η διαπλάτυνση τμήματος της οδού σε παρακείμενη ιδιοκτησία για την ολοκλήρωση του έργου.

Έχοντας υπόψη λοιπόν

Την 3771/04-03-20 αίτηση του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

Βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα η διαπλάτυνση τμήματος της οδού σε παρακείμενη ιδιοκτησία.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 25/08/2020.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου. έως 25/08/2020.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**