

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 144/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Κατωπόδη Νίκη	3	
4	Τυπάλδος Νικόλαος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ. Κων. Δρακονταειδή)	5	
6	Γαζής Αναστάσιος	6	
7	Γληγόρης Παναγιώτης (αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)	7	
8	Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών σε αγροτικό δρόμο στη Δημοτική Ενότητα Καρυάς Δήμου Λευκάδας(θέση «Ακόνη»).

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 30/10/2019-21871 για ποσό 207.560,25 € ΜΕ Φ.Π.Α.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 5036/ 30-03-2020 αίτηση του αναδόχου.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 757/27-04-2020 προέγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- 1) Η έλευση της πανδημίας COVID-19 από τα τέλη Φεβρουαρίου δημιούργησε σοβαρές παρενέργειες και δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των δημόσιων έργων. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του ιού προκάλεσε αδυναμία συγκρότησης συνεργείων, παράδοσης υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου και αδυναμία παρουσίας και συνεργείου μηχανικών άλλων ειδικοτήτων (τοπογραφικό συνεργείο) που χρειάζεται για την εκτέλεση του εν λόγω έργου καθ'ότι οι περισσότεροι έχουν αναστείλει την λειτουργία των τεχνικών γραφείων τους. Ακόμα λόγω του γεγονότος

της από 23/3/2020 απαγόρευσης της κυκλοφορίας παρά μόνο για ειδικούς λόγους και εντός του νομού Ιωαννίνων που βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατέστη δύσκολη ακόμη και η φυσική του παρουσία επί τόπου του έργου. Εξάλλου στο από 24/3/2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιοποιούνται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είναι πληττόμενοι από την πανδημία, σε ένα από τους οποίους ανήκει και η ατομική επιχείρηση του αναδόχου. Λόγω όλων των παραπάνω δεν είναι δυνατή η τήρηση του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος και επίσης είναι ακόμη αβέβαιο το πότε θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

- 2) Εκατέρωθεν του υπό κατασκευή αγροτικού δρόμου και σχεδόν σε όλο το μήκος αυτού υπάρχουν εκτάσεις που καλλιεργούνται ελιές (ελαιώνες). Για να μπορέσει να καθαριστεί ο δρόμος από τα κλαδιά των δένδρων (ελιών) που εισέρχονταν εντός του δρόμου έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η αρχική αποτύπωση του φυσικού εδάφους από τοπογραφικό συνεργείο, έπρεπε να κοπούν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα καθ' ότι η συναίνεση από κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά για την κοπή κάποιων δένδρων από την έκτασή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Έτσι το κόψιμο των δένδρων προχωρούσε τμηματικά και μόνο στις εκτάσεις που είχαμε εξασφαλίσει την άδεια των ιδιοκτητών. Επίσης ο καθαρισμός γίνονταν περιοδικά ανάλογα με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες.
- 3) Λόγω της πανδημίας COVID-19 και την εκ περιτροπής εργασία η επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μεταβεί στο έργο για να πραγματοποιήσει την παραλαβή, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.
- 4) Οι χωματουργικές εργασίες και ειδικά αυτές της οδοστρωσίας την χειμερινή περίοδο ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν διότι αν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης στρώσης οδοστρωσίας (υπόβαση) για παράδειγμα ξεσπούσε μία δυνατή νεροποντή θα παρέσυρε το υλικό οδοστρωσίας με αποτέλεσμα να την καταστρέψει με ζημιά τόσο για το έργο όσο και για τον ανάδοχο. Πρέπει λοιπόν κατασκευαστικά να γίνουν μαζί και οι δύο στρώσεις οδοστρωσίας μαζί και αμέσως η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας για να αποφευχθούν οι ανωτέρω φθορές. Οι εργασίες αυτές είναι αρκετά επίφοβο να γίνουν κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συχνών απρόβλεπτων νεροποντών αλλά και θερμοκρασιών που δεν ενδείκνυνται για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης αλλά και γενικά να γίνονται εργασίες εις βάρος της ποιότητας του έργου και είναι προτιμότερο για την αποφυγή ζημιών να γίνονται τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης εργασιών έως τις **31/07/2020**, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.»

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν επτά (7) μέλη της Ο.Ε.

Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκασινα δήλωσε παρών, λέγοντας « Διαφωνώ με τις παρ. 2 και 4 της εισήγησης. Δεν με πείθουν για να συναινέσω».

Καταμετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.

Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ, έως τις **31/07/2020**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ