

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 253/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11305/9-7-20 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	
3	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	3	
4	Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Κατωπόδη Νίκη	6	
7	Μαργέλη Μαρία	7	
8	Τσιρογιάννης Γεώργιος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ**».

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβισάνος, Αντιδήμαρχος

Σπυριδών Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λιβισάνος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 9017 / 11-06- 2020 αίτηση του αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.
- 2) Την 2/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 11033 / 2019 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων-νου Δρακονταειδή και του κ. Δρακάτου Λεωνίδα ανάδοχο του έργου.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 08/07/2020.
- 5) Την ανάγκη σύνταξης, Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 6) Τις θαλάσσιες συνθήκες που επικρατούσαν (ισχυρά θαλάσσια ρεύματα) δεν επέτρεψαν την πόντιση των τεχνιτών ογκολίθων πρόσδεσης του αγωγού στις προκαθορισμένες από την μελέτη με συντεταγμένες θέσεις τους.
- 7) Την 1338/2-7-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3^η παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.

Εισηγούμεστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 08 / 08 /2020 σύμφωνα με την 1338/2-7-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3^η παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν. 4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», έως 08 / 08 /2020 σύμφωνα με την 1338/2-7-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3^η παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 253/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ