

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 44ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 363/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 23179/15-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Τσιρογιάννης Γεώργιος	6	
7	Γαζής Αναστάσιος	7	
8		8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» Δήμου Λευκάδας αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την από 07-11-2019 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ
6. Το γεγονός ότι λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου θα υπήρχαν θέματα ασφάλειας και δυσλειτουργίας του εργοταξίου του έργου, το οποίο λαμβάνει χώρα σε τουριστικές περιοχές του Δήμου Λευκάδας (Λυγιά, Βασιλική), με αυξημένη κίνηση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
7. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμεστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 07-01-2020 με αναθεωρήσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» Δήμου Λευκάδας αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 07-01-2020 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 363/2019.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**