

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1233/20-1-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Γαρυφάλλος Δημήτριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυριδών
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντομίχης Ευάγγελος
11. Αρβανίτης Σπυριδών
12. Κατηφόρης Χρήστος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γληγόρης Κων/νος
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
26. Κατωπόδη Ευανθία
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαζής Πάνος
2. Θερμός Ευάγγελος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 9.
- 10.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

12. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 14.
15. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
16. την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
17. Οι Δ.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
20. Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του Δ.Σ.,
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών Δ.Σ. Κατηφόρης
22. Χρήστος.
23. Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
27. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28. συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
29. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30. στα θέματα της Η.Δ. 1, 4 και 6.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΔΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 22816/2016 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 25577/12-12-2016 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται με κακές καιρικές συνθήκες (βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα, να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες σκυροδεμάτων, επιχρισμάτων και χρωματισμών. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 45% του έργου.
6. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.
7. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 60 ημέρες, μέχρι τις 06-03-2017 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΔΕ, κατά 60 ημέρες, μέχρι τις 06-03-2017 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 29/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα μέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ