

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 8/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 92

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 7271/15-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Σπυρίδων
10. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Αραβανής Γεράσιμος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Πεντεσπίτης Νικόλαος
17. Καρτάνος Ιωάννης
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Καββαδάς Αθανάσιος
20. Βλάχος Σπυρίδων
21. Δρακονταειδής Κων/νος
22. Σίδερης Αντώνιος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γιαννούτσος Πέτρος
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Μαργέλης Γεώργιος
7. Μελάς Βασίλειος
8. Μακρυγιώργου Νίκη
9. Γαβρίλης Δημήτριος
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Στραγαλινός Βασίλειος
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 29 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4ο ημερήσιας διάταξης της αρ. 8/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1)Την αριθ. πρωτ. 30942 / 30-11-2012 αίτηση του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 2)Τη μελέτη του έργου: `` ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ``
- 3)Την αριθ.πρωτ. 6430 /16-06-2010 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
- 4) τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο απ' την είσοδο - έξοδο φορτηγών αυτοκινήτων από τον επικείμενο δρόμο
- 5) την ανάγκη σύνταξης του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)
- 6) την ανάγκη κατασκευής τεχνικών έργων αποχέτευσης ομβρίων επι του παραλιακού καθώς και της ασφαλτόστρωσης που απαιτεί σχετικά υψηλές θερμοκρασίες

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 31-05-2013.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 31-05-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 92/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ