

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 6ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3828/1-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Γαρύφαλλος Δημήτριος
- 6 Κούρτης Φίλιππος
- 7 Σέρβος Κων/νος
- 8 Πολίτης Σπυρίδων
- 9 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 10 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 11 Κατηφόρης Χρήστος
- 12 Φίλιππας Γεώργιος
- 13 Θερμός Ευάγγελος
- 14 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 15 Βλάχος Ευστάθιος
- 16 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 17 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 18 Τριλίβας Χρήστος
- 19 Καρφάκη Μαριάννα
- 20 Κατωπόδη Ευανθία
- 21 Γρηγόρη Ασπασία
- 22 Βικέντιος Νικόλαος
- 23 Μήτσουρας Πέτρος
- 24 Αραβανής Βασίλειος
- 25 Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
- 26 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 27 Σκληρός Φίλιππος
- 28 Καββαδάς Θωμάς
- 29 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 30 Γληγόρης Κων/νος
- 31 Βλάχος Κων/νος
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Κακλαμάνη Αναστασία
- 2 Σκληρός Παναγιώτης
- 3 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 4 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
- 5 **κ. Κων/νο Δρακονταειδή**, που ήταν παρών.
- 6 **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
- 7 Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας
- 8 διάταξης.
- 9 Το 10^ο θέμα προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε
- 10 μετά το 6^ο και πριν το 7^ο.
- 11 Ο Δ.Σ. **Σέρβος Κων/νος** ήταν εκτός ψηφοφορίας
- 12 στο 2^ο θέμα Ε.Η.Δ.
- 13 Οι Δ.Σ. **Γληγόρης Κων/νος** και **Σκιαδά-Πετούση**
- 14 **Ζωίτσα**, αποχώρησαν πριν το 4^ο θέμα Ε.Η.Δ.
- 15 Ο Δ.Σ. **Γληγόρης Κων/νος** επέστρεψε πριν το 1^ο
- 16 θέμα της Η.Δ. αποχώρησε πριν το 8^ο θέμα,
- 17 επέστρεψε πριν το 12^ο και αποχώρησε πριν το
- 18 17^ο θέμα της Η.Δ.
- 19 Οι Δ.Σ. **Βλάχος Κων/νος** και **Αραβανής Βασ.**
- 20 αποχώρησαν πριν το 2^ο θέμα της Η.Δ.
- 21 Η Δ.Σ. **Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα** επέστρεψε
- 22 το 2^ο θέμα της Η.Δ. και αποχώρησε πριν το
- 23 7^ο θέμα της Η.Δ. Ο Δ.Σ. **Φίλιππας Γεώργιος**
- 24 ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 2^ο θέμα της Η.Δ.
- 25 Ο Δ.Σ. **Φρεμεντίτης Χριστόφορος**, αποχώρησε
- 26 πριν το 3^ο θέμα της Η.Δ.
- 27 Η Δ.Σ. **Κατωπόδη Ευανθία** αποχώρησε πριν
- 28 το 4^ο θέμα της Η.Δ. Οι Δ.Σ. **Γρηγόρη Ασπασία**
- 29 **Βικέντιος Νικόλαος** και **Ζουριδάκης**
- 30 **Ευτύχιος**, αποχώρησαν πριν το 7^ο θέμα της
- 31 Η.Δ. Ο Δ.Σ. **Σκληρός Φίλιππος** αποχώρησε
- 32 πριν το 8^ο θέμα της Η.Δ.
- 33 Ο Δ.Σ. **Μήτσουρας Πέτρος** αποχώρησε πριν
- το 13^ο θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 22^ο της Η.Δ. της αρ. 6ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015» αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1) Την αριθ. πρωτ. 3445 / 28-2- 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2) Την 30/2016 μελέτη του έργου: `` ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015``

3) Την αριθ. πρωτ. 17259 / 30-08-2016 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Αθανάσιου Πορφύρη εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.

4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 28/02/2018

5) Το γεγονός ότι για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου με ημερομηνία 1/8/2017 παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, έγινε διακοπή των εργασιών στις 20/10/2017 και η άρση αυτής έγινε στις 5/1/2018 μετά την πληρωμή του παραπάνω λογαριασμού. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ένα χρονικό διάστημα 2 ½ μηνών πέρασε άπρακτο διότι δεν γίνονταν εργασίες .

6) Τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου, κυρίως τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα στις κατά τόπους περιοχές του έργου με έντονες βροχοπτώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε αυτές τις συνθήκες.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 30 / 06 /2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17^{ης} -11-2015» αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», έως 30 / 06 /2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 84/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ