

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 252/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11305/9-7-20 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1</b>	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Τυπάλδος Νικόλαος
<b>2</b>	Βικέντιος Νικόλαος	<b>2</b>	
<b>3</b>	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	<b>3</b>	
<b>4</b>	Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)	<b>4</b>	
<b>5</b>	Γαζής Αναστάσιος	<b>5</b>	
<b>6</b>	Κατωπόδη Νίκη	<b>6</b>	
<b>7</b>	Μαργέλη Μαρία	<b>7</b>	
<b>8</b>	Τσιρογιάννης Γεώργιος	<b>8</b>	
<b>9</b>		<b>9</b>	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ**» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

**Εισηγητές:** Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Σπυριδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Τη με αρ. 11/2017 μελέτη του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 483.870,97€, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 153/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17556/2019 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 30/08/2019, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 25/05/2020.
- Την με αρ. πρωτ. 8497/05-06-2020 αίτηση παράτασης του Αναδόχου.
- Το ημερολόγιο του έργου.
- Την 158/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Την 1341/2-7-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2<sup>η</sup> παράταση εργασιών)
- Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου θεωρημένο από την Δ/ση Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας την 8/5/2020
- Το 7241/20-5-2020 διαβιβαστικό του 1 ου ΑΠΕ προς το τεχνικό συμβούλιο Δ.Ε.
- Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ΑΠΕ δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Τ.Σ .Δ.Ε. ( 25 ημέρες από την υποβολή του)

- Το γεγονός ότι λόγω της θερινής περιόδου (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος) δεν είναι εφικτή η διακοπή της υδροδότησης για να εκτελεστούν οι εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου με το υφιστάμενο αφού πρέπει να πραγματοποιηθούν ειδικές συνδεσμολογίες ώστε να λειτουργήσουν τα δύο δίκτυα ( παλαιό και νέο) παράλληλα έως ότου ολοκληρωθούν οι συνδέσεις όλων των ιδιοκτησιών στο νέο δίκτυο.

### **Εισηγούμαστε**

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά εκατόν είκοσι δύο ημέρες λόγω , ήτοι μέχρι την **01-11-2020**, με αναθεωρήσεις, σύμφωνα με την 1341/2-07-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2<sup>η</sup> παράταση εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν. 4625/19

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά εκατόν είκοσι δύο ημέρες λόγω, ήτοι μέχρι την 01-11-2020, με αναθεωρήσεις, σύμφωνα με την 1341/2-07-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2<sup>η</sup> παράταση εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 252/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**