



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 138 / 2018

## ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  
ΚΕΡΚΙΔΩΝ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39 432.00 Ευρώ**

με Φ.Π.Α.

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

ΠΔΕ

Κ.Α.: 30-7135.009



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθ.

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ**

Προϋπ. **39 432.00 Ευρώ**  
Πηγή **ΠΔΕ**

( με Φ.Π.Α.)

Η μελέτη προμήθειας αφορά το Δημοτικό Στάδιο της Λευκάδας και περιλαμβάνει δημοσιογραφικά θεωρεία και πλαστικά καθίσματα θεατών. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών δημοσιογραφικών θεωρείων εμβαδού περίπου 38,00μ<sup>2</sup>, ώστε να καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας του γηπέδου, καθώς και 300τεμ πλαστικά καθίσματα θεατών. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των δημοσιογραφικών θεωρείων και των καθισμάτων, καθώς και η τοποθέτησή τους επί των κερκίδων του γηπέδου με όλες τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά. Οι κερκίδες του γηπέδου της Λευκάδας είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα θεωρεία θα τοποθετηθούν στην άνω παρεία της κερκίδας και τα πλαστικά καθίσματα έμπροσθεν αυτών.

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά 2 ομάδες:

- A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ
- B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τα πλαστικά καθίσματα περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από προσφορές προϊόντων αντίστοιχων προδιαγραφών, ποιότητας με την ζητούμενη.

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως του άρθρου 117.
- Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **31 800.00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 39 432.00 Ευρώ €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ%, το οποίο θα καλυφθεί από πόρους ΠΔΕ και θα εκτελεστεί με **Συνοπτικό Διαγωνισμό με Δημοσίευση.**

Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, για τις ανάγκες του έργου.

Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων προς προμήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά και οι πιστοποιήσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΛ  
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Προμήθ. **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ**

Προϋπ. **39 432.00 Ευρώ** ( με Φ.Π.Α.)  
Πηγή **ΠΔΕ**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

**Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ**

Τα δημοσιογραφικά θεωρεία θα είναι βιομηχανικά προκατασκευασμένα σε τμήματα, στατικά επαρκή και θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο άνω μέρος των κερκίδων του Δημοτικού σταδίου της Λευκάδας. Θα έχουν τη δυνατότητα κατά μήκος επέκτασής τους, αν αυτό απαιτηθεί στο μέλλον. Οι εξωτερικές διαστάσεις τους θα είναι 2.00μ\*19.00μ στο κάτω μέρος τους και 2.50μ\*19.00μ στην οροφή των θεωρείων, με συνολικό εμβαδό περίπου 38,00μ<sup>2</sup>. Το εξωτερικό ύψος θα είναι 2.60μ και το εσωτερικό καθαρό ύψος 2.30μ. Η εσωτερική διαρρύθμιση και οι διαστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. Οι προτεινόμενες διαστάσεις μπορεί να αποκλίνουν  $\pm 5\text{cm}$ , εκτός από το καθαρό ύψος των χώρων και τα ανοίγματα των θυρών.



### Κατασκευαστικά στοιχεία - Εξοπλισμός:

- I. Μεταλλικός Σκελετός – Πλαίσιο. (Οι προτεινόμενες μεταλλικές διατομές μπορούν να αντικατασταθούν από παραπλήσιες με κατ' ελάχιστον ισάξιες τεχνικές προδιαγραφές)

Το πλαίσιο δαπέδου θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικούς κοιλοδοκούς διατομής 120X80X3mm, το οποίο θα ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες διατομής 80X40X2,5mm σε πυκνότητα τουλάχιστον 40cm μεταξύ τους.

Το Πλαίσιο οροφής θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 120X80X3mm, το οποίο θα ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες διατομής 80X40X3mm.

Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) θα συνδέονται μεταξύ τους με 4 κολώνες διατομής διαστάσεων 80X80X3mm

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι συνολικά βαμμένος με primer και 2 επιστρώσεις πολυουρεθανικής βαφής 2 συστατικών .

### II. Στοιχεία πλήρωσης.

- Για τα πλευρικά τοιχώματα των θεωρείων θα χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich panel πάχους τουλάχιστον 40mm και χρώματος λευκού (RAL 9002). Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους θα είναι λεία από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα θα υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kg/ m<sup>3</sup>. Η Θερμική αγωγιμότητα του πάνελ πάχους 40mm θα είναι 0,53 (k σε W/m<sup>2</sup>k) και η ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB.

- Για τα πάνελ οροφής θα χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich πάνελ οροφής πάχους 40 mm. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι τραπεζοειδής και η απορροή των ομβρίων στο πίσω μέρος των θεωρείων θα είναι ελεύθερη. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα θα υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kg/ m<sup>3</sup>. Η Θερμική αγωγιμότητα του πάνελ πάχους 40mm θα είναι 0,53 (k σε W/m<sup>2</sup>k) και η ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB.

### III. Βασικός εξοπλισμός θεωρείων.

- Υαλοστάσια και θύρες:

Τα Υαλοστάσια και οι θύρες θα είναι αλουμινίου, χρώματος λευκά. Οι Υαλοπίνακες θα είναι από κρύσταλλα διπλά ΤΡΙΠΛΕΞ (4mm+4mm) - κενό 6mm - (4mm+4mm).

Περιγραφή	Τεμάχια
Σταθερή τζαμαρία, διαστάσεων 2,80μ X 1,30μ	Τεμ. 2
Σταθερή τζαμαρία, διαστάσεων 2,50μ X 1,30μ	Τεμ. 4
Παράθυρο επάλληλο συρόμενο, διαστάσεων 1,00μ X 1,20μ	Τεμ. 2
Φεγγίτης προβαλλόμενος, διαστάσεων 1,00μ X 0,40μ (ένας σε κάθε χώρο)	Τεμ. 6
Φεγγίτης προβαλλόμενος, διαστάσεων 1,00μ X 0,40μ (στον διάδρομο)	Τεμ. 6
Εσωτερική πόρτα (συρόμενη), διαστάσεων 0,70μ X 2,00μ	Τεμ. 7

Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με ταμπλά από πάνελ πολυουρεθάνης, και σταθερό υαλοπίνακα στο πάνω μέρος, διαστάσεων 0,80μ X 2,10μ	Τεμ. 2
---	--------

Οι προτεινόμενες διαστάσεις των κουφωμάτων μπορεί να αποκλίνουν  $\pm 5\text{cm}$ , εκτός από τα ανοίγματα των θυρών που μπορούν μόνο να αυξηθούν έως  $+5\text{cm}$ .

- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:

Περιγραφή	Τεμάχια
Τριφασικός πίνακας	Τεμ. 1
Ρελέ	Τεμ. 1
Πρίζα σούκο	Τεμ. 20
Πρίζα DATA	Τεμ. 17
Πρίζα τηλεφώνου	Τεμ. 17
Προεγκατάσταση κλιματιστικού	Τεμ. 6
Διακόπτες	Τεμ. 8
Φωτιστικά, Διπλά φθορίου 2X36	Τεμ. 11

Για τις απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα υπάρχουν τα απαραίτητα κανάλια διέλευσης καλωδίων. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για μελλοντική εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

- Θερμοπομποί 1800 W.  
Για τη θέρμανση του χώρου θα υπάρχουν θερμοπομποί 1800W 6(Τεμ), πλήρως εγκατεστημένοι.
- Εσωτερικό Δάπεδο:  
Το δάπεδο θα είναι από O.S.B. πάχους 22mm, με επίστρωση ρολού P.V.C. απομίμησης ξύλου. Η μόνωση του δαπέδου θα είναι εξωτερικά γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα και εσωτερικά πλάκες πολυστερίνης.
- Πάγκος εργασίας:  
Θα υπάρχει πάγκος εργασίας πλάτους 0,30μ στα θεωρεία και 0,20μ στην αίθουσα.
- Για την είσοδο στα θεωρεία θα υπάρχει μεταλλική σκάλα (πλάτους τουλάχιστον 1,10μ) με πλατύσκαλο (1,10μ X 1,55μ).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των θεωρείων, η μεταφορά και η τοποθέτηση επί των κερκίδων του Δημοτικού σταδίου της Λευκάδας, συμπεριλαμβανόμενων όλων των υλικών και των απαραίτητων μηχανημάτων (πχ γερανός ανύψωσης κτλ), για την πλήρη εγκατάστασή τους.

Στην τιμή Δεν περιλαμβάνεται σύνδεση των θεωρείων με τα δίκτυα πόλης (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

## B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

Τα πλαστικά καθίσματα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για χρήση σε εξωτερικούς αθλητικούς χώρους. Θα πρέπει να είναι εργονομικά, με θέση για αρίθμηση και να είναι διαθέσιμα σε χρώμα κόκκινο ή μπλέ ή λευκό, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις του κάθε καθίσματος θα πρέπει να είναι 42cm πλάτος, 34cm ύψος και 44cm βάθος (με μέγιστη απόκλιση σε όλες τις διαστάσεις  $\pm 0.5\text{cm}$ ), με διπλό τοίχωμα στην πλάτη του καθίσματος.

Η εφαρμογή των καθισμάτων θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη κερκίδα από σκυρόδεμα και θα είναι πλήρης, ούτως ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση απορριμμάτων κάτω από το κάθισμα. Στην επιφάνεια του σκυροδέματος όπου απαιτείται θα προηγηθεί εργασία επισκευής και ομαλοποίησης για την καλύτερη προσαρμογή των καθισμάτων και όπου χρειάζεται θα τοποθετηθεί ειδικό μεταλλικό παρέμβυσμα. Η τοποθέτηση του κάθε καθίσματος θα γίνει σε τουλάχιστον 3 σημεία, από τα οποία τα 2 θα είναι με ούπα 10mm, ροδέλες μεγάλης διαμέτρου και στριφώνι 8mm και το 1 τουλάχιστον με ούπα 8mm και στριφώνι 6mm. Η εργασία τοποθέτησης και τα υλικά τοποθέτησης περιλαμβάνονται στην τιμή.

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από Polypropylene Copolymer. Επίσης θα πρέπει να έχουν κατάλληλα πρόσθετα Ultra Violet (UV), αντηλιακό προσθετικό "masterbatch" για την έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες και αντιστατικό προσθετικό "masterbatch" για τη μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του καθίσματος.

Θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποίηση ISO 9001 και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των Ευρωπαϊκών προτύπων FIFA & UEFA.

Απαιτούμενα τεστ ελέγχων:

- Seat and back static load test EN 12727.
- Horizontal forward static load test EN 12727.
- Vertical static load test EN 12727.
- Seat impact test EN 12727.
- Seat and back durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727.
- Seat front edge durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727.
- Light resistance ISO 4892-2
- Tensile properties of plastics ISO EN 527-1
- Charpy impact EN ISO 179-1
- Flame test on surface UNI 8457 & UNI 8457/A
- Radiant panel UNI 9174 & UNI 9174/A

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΛ  
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθ. **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ**

Προϋπ. **39 432.00 Ευρώ** ( με Φ.Π.Α.)  
Πηγή **ΠΔΕ**

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

<b>A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ</b>				
Συνοπτική περιγραφή	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη
Προμήθεια και τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρειών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	Τεμ.	27 000.00	1	27 000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ A</b>				<b>27 000.00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>6 480.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>33 480.00</b>

<b>B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ</b>				
Συνοπτική περιγραφή	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη
Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	Τεμ.	16.00	300	4 800.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ B</b>				<b>4 800.00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>1 152.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ B ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>5 952.00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ</b>	<b>31 800.00 €</b>
<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>7 632.00 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>	<b>39 432.00 €</b>

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΛ  
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθ. **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ**

Προϋπ. **39 432.00 Ευρώ** ( με Φ.Π.Α.)  
Πηγή **ΠΔΕ**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : Αντικείμενο συγγραφής**

Η παρούσα μελέτη αφορά το Δημοτικό Στάδιο της Λευκάδας και περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρειών και πλαστικών καθισμάτων θεατών. Πρόκειται για προκατασκευασμένα δημοσιογραφικά θεωρεία εμβαδού περίπου 38,00μ<sup>2</sup>, καθώς και 300τεμ πλαστικά καθίσματα θεατών. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των δημοσιογραφικών θεωρειών και των καθισμάτων, καθώς και η τοποθέτησή τους επί των κερκίδων του γηπέδου με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:

- A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ
- B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **39 432.00 Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ** και θα καλυφθεί από πόρους ΠΔΕ.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> : Ισχύουσες διατάξεις**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- A) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- B) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
- Γ) Η τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
- Δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Ε) Η προσφορά του αναδόχου

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> : Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας**

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά **για μία ή περισσότερες ομάδες** του ενδεικτικού προϋπολογισμού, **υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας.**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> : Ανάδοχος-Προμηθευτής**

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει:

##### **1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.**

Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και η κατακύρωση θα γίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

##### **2. Θα προσκομίσει με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, επιπλέον των απαιτούμενων από τη νομοθεσία εγγράφων, τα κάτωθι Πιστοποιητικά:**

###### **Για την Α ομάδα:**

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο, του συμμετέχοντα το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.
- Πιστοποιητικό ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο, του συμμετέχοντα το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.
- Πιστοποιητικό OSHAS 18001:2007 Συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ή ισοδύναμο του συμμετέχοντα.

###### **Για την Β ομάδα:**

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> : Σύμβαση**

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ 1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> : Έκπτωση Αναδόχου**

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> : Ποιότητα υπό προμήθεια είδους**

Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> : Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία (Λογιστήριο) τα τιμολόγια σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> : Δαπάνες-έξοδα**

Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήματος, 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,02% υπέρ δημοσίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup> : Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών.

Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη με άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ακολουθήσουν τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, κατά τον προσηρότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο.

**ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>: Τόπος παράδοσης προς προμήθεια ειδών**

Τα προϊόντα θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν υπόδειξης από της αρμόδια υπηρεσία, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΛ  
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός