

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 4 | Κούρτης Φίλιππος |
| 5 | Σέρβος Κων/νος |
| 6 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 7 | Βλάχος Κων/νος |
| 8 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 9 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 10 | Θερμός Ευάγγελος |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 13 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 14 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 15 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 16 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 17 | Μήτσουρας Πέτρος |
| 18 | Αραβανής Βασίλειος |
| 19 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 20 | Σκληρός Φίλιππος |
| 21 | Καβαδάς Θωμάς |
| 22 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 23 | Γληγόρης Κων/νος |
| 24 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 25 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 26 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 27 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 2 | Γαρυφαλλός Δημήτριος |
| 3 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 4 | Κακλαμάνη Αναστασία |
| 5 | Τριλίβας Χρήστος |
| 6 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 9132 / 10-05- 2018 αίτηση του αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
- 2) Την 96/2017 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 5421 / 21-03-2018 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων-νου Δρακονταειδή και του κ. Ηλία Περδικάρη ανάδοχο του έργου.
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 21/05/2018.
- 5) Το γεγονός ότι λόγω της στενότητας των διαδρόμων οι οποίοι ταυτοχρόνως χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους δημότες σε συνδυασμέ με τις ασταθής καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν την εκτέλεση εργασιών.
- 6) Την ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 21 / 07 /2018 .»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. έως 21 / 07 /2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 198/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ