

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 61/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **6788/8-2-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Γαζής Αναστάσιος	2	Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	
4	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	4	
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 3^ο θέμα της Η.Δ.

Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5^ο θέμα της Η.Δ. και από το 10^ο θέμα της Η.Δ. ως το τέλος της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 7029/2020 (20SYMV006737895 2020-05-20) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 26-08-2020 (100 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ πρωτ. 7029/2020 Εργολαβικής σύμβασης.
5. Την με αριθμ. 318/2020 Απόφαση έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-02-2021.
6. Την από 20-01-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται παράταση 180 ημερών από την ημερομηνία λήξης των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής του συνθετικού τάπητα από το εξωτερικό, η οποία οφείλεται στην πανδημία λόγω COVID-19.
7. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 26-08-2021 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε. κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 26-08-2021 με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ