

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 43ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 522/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ 5350/τ.Β' /5-12-2020), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **22818/11-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Γιαννιώτης Παναγιώτης	2	
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	
4	Τυπάλδος Νικόλαος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Τσιρογιάννης Γεώργιος	6	
7	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	7	
8	Γαζής Αναστάσιος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Η κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 4^ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις της προμέτρησης της μελέτης, καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία νέα εργασία που δεν είχε αρχικά προβλεφθεί από την μελέτη, αλλά κρίνεται αναγκαία για την εξέλιξη του έργου.

Οι αυξήσεις του προϋπολογισμού των ποσοτήτων που οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθώς και οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καλύπτονται από τα Απρόβλεπτα.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, λόγω της χρήσης επί έλατον δαπανών, έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Λευκάδας, σύμφωνα με το πρακτικό της 6^{ης} /4-12-2020 Συνεδρίασης, Θέμα 5^ο - 5^η Πράξη/4-12-2020.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Δήμου Λευκάδας

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Άρθρο 156 του Ν.4412/2016»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 522/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ