

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 260/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 4 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 5 | Κούρτης Φίλιππος |
| 6 | Σέρβος Κων/νος |
| 7 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 8 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 9 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 10 | Θερμός Ευάγγελος |
| 11 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 12 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 13 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 14 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 15 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 16 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 17 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 18 | Μήτσουρας Πέτρος |
| 19 | Αραβανής Βασίλειος |
| 20 | Καββαδάς Θωμάς |
| 21 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 22 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Γαρυφαλλος Δημήτριος |
| 2 | Βλάχος Κων/νος |
| 3 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 4 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 5 | Κακλαμάνη Αναστασία |
| 6 | Τριλίβας Χρήστος |
| 7 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 8 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 9 | Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα |
| 10 | Σκληρός Φίλιππος |
| 11 | Γληγόρης Κων/νος |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες βελτίωσης- ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμού των Τοπικών Κοινοτήτων Αθανίου, Δραγάνου, Χορτάτων, Αγ Πέτρου, Κοντάραινας, Ευγήρου, Μαραντοχωρίου, Βασιλικής, Αγ Ηλία, Βουρνικών, Κομηλιού, Νικολή, Μανάση και Σύβρου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Προβλέπονται επεμβάσεις, πιο συγκεκριμένα πλακοστρώσεις με πλάκες ακανόνιστες, στους δρόμους εντός των αγροτικών οικισμών σε θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια της οριζοντιογραφίας, με υλικά συμβατά με το ύψος και τη φυσιογνωμία των οικισμών.

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 04/08/2015, το αποτέλεσμα της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 201/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 48,72% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση του παραπάνω έργου συστάθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» σύμφωνα με το υπ' αριθ 44/2015/19-10-2015 καταστατικό σύστασης κοινοπραξίας που θεωρήθηκε από την ΔΟΥ Ιωαννίνων και κατατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική Δαπάνη (Π.Δ.Ε., Κωδικός ΣΑΕ 2012ΣΕ28280126). Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4638/17-06-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020) αποφασίστηκε η μεταφορά της χρηματοδότησης του παραπάνω έργου στο μέτρο 7 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 09.10.2015 μεταξύ της «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και του «Δήμου Λευκάδας» με συμβατικό τίμημα 416.877,03 € πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό 351.458,34 € για την αξία των εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΟΕ, ποσό 52.718,75€ για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 12.699,94 € για δαπάνες αναθεώρησης.

1.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 09/01/2016. Εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/04/2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ.48/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/11/2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 262/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 3η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/05/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 472/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 4η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/10/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ.238/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 5η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/5/2018 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 408/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.

1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
Προβλέπονται εργασίες πλακόστρωσης από ακανόνιστες πλάκες επί υποστρώματος σκυροδέματος των 200 γρ. με μέσο πάχος 3 εκ. αντί των 150 γρ με μέσο πάχος 2 εκ. που προβλέπεται στα επίσημα άρθρα για να είναι πιο ισχυρό το κονίαμα, εργοστασιακή κοπή των πλακών υπό ορθή γωνία για καλύτερη συναρμογή των ακανόνιστων πλακών με υφιστάμενες κατασκευές και το έντεχνο τελείωμα της πλακόστρωσης, κατασκευή αργολιθοδομών, μικτή πλακόστρωση με πλάτος πλακών 1 μέτρο στο κέντρο και τσιμεντόστρωση δεξιά αριστερά σε σημεία των οικισμών με κλίση για την αποφυγή της ολισθηρότητας των οδών, διευθέτηση όμβριων υδάτων, καθαιρέσεις, εκσκαφή θεμελίων, επιχώσεις.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί στην ανάδοχο και η 10^η πιστοποίηση με συνολικό ποσό πιστοποιήσεων 471.573,10 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ποσό που αναλύεται ως εξής:

Εργασίες (με ΓΕ+ΟΕ):	381.207,25 €
ΦΠΑ:	90.365,85 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ:	471.573,10 €

1.6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 85%. Επιγραμματικά έχουν πραγματοποιηθεί τα κάτωθι:

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πλακοστρώσεων και των απαιτούμενων εργασιών χωματουργικών, διευθέτησης όμβριων υδάτων, καθαίρεσεων, εκσκαφής θεμελίων, επιχώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Χορτάτων, Νικολή, Μανασή, Κομηλιού, Αγίου Ηλία, Βουρνικά, Σύβρου, Αγ. Πέτρου, Βασιλικής, Αθανίου, Δραγάνου. Εκτελούνται εργασίες πλακοστρώσεων στις Τοπικές Κοινότητες, Μαραντοχωρίου, Κοντάραινας και Εύγηρου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης καθώς και να συμπεριλάβει την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ο ακόλουθος:

- Από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών καθώς και από προμετρήσεις εργασιών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού αντικείμενου του έργου, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες αυτών.

2.2 Αιτιολόγηση των μεταβολών ανά ομάδα εργασιών

Ομάδα Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας στα άρθρα 1.2, 1.4 έως και 1.5 τα οποία αφορούν γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος βραχώδες και καθαίρεσεις ανωδομών από αργολιθοδομή προκύπτουν διότι : ο αρχικός υπολογισμός εκσκαφών έγινε προφανώς με προσεγγιστική εκτίμηση του ποσοστού για γαιώδεις και βραχώδεις εκσκαφές κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου αφού δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η γαιολογική σύσταση του υπεδάφους. Αυτό θα προέκυπτε μετά το πέρας των εκσκαφών και κατόπιν χαρακτηρισμού του υπεδάφους έτσι ώστε να προκύψει το ακριβές ποσοστό κατανομής των εκσκαφών σε γαιώδεις και βραχώδεις. Επίσης από τις έντονες πλημμύρες που έγιναν κυρίως τον Νοέμβριο του 2017 στις κατά τόπους περιοχές του έργου, προκάλεσαν την αποσταθεροποίηση(αποκόλληση λίθων) κάποιων παλιών λιθοδομών ανάντη στα σημεία των πλακοστρώτων της μελέτης και έχριζαν άμεση αποκατάσταση πριν την ολική τους κατάρρευση και έτσι προκύπτει η αύξηση στο άρθρο 1.5 που αφορά καθαίρεσεις ανωδομών από αργολιθοδομή.

Ομάδα Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας στα άρθρα 2.4 ,2.5, 2.7 ,2.9 και 2.10 προκύπτουν διότι : Οι διάφοροι τύποι σκυροδεμάτων που χρησιμοποιούνται στην μελέτη του έργου (C12/15 , C16/20 και C 16/20 μικρών έργων) αφορούν τόσο την υποδομή των πλακοστρώτων αλλά και τους διαδρόμους με μπετόν στις "ροδιές" του αυτοκινήτου όπου το προέβλεπε η μελέτη, τον περιμετρικό εγκιβωτισμό των τσιμεντοσωλήνων D 600 mm του δικτύου απορροής των ομβρίων και την κατασκευή ανάντη τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αντιστήριξη των πρανών έπειτα από την διάνοιξη δρόμου (βάσει της μελέτης). Έτσι σε ορισμένα σημεία κρίθηκε τεχνικά απαραίτητο η επέκταση του πλάτους των διαδρόμων από μπετόν και αντίστοιχη μείωση της εκατέρωθεν πλακοστρωμένης επιφάνειας έτσι ώστε να διατηρείται σταθερό το πλάτος του δρόμου για την καλύτερη διέλευση οχημάτων μεγαλύτερων διαστάσεων(κυρίως φορτηγών) που φέρουν μεγάλα φορτία και θα ήταν αρκετά επιβαρυντικό για τις πλακοστρωμένες επιφάνειες(αστοχία πλακών λόγω του φορτίου διέλευσης). Σε κάποια άλλα σημεία ,όπως αναφέρθηκε και στον 1^ο Α.Π.Ε, έγινε ενίσχυση της υποδομής της πλακοστρωμένης επιφάνειας με μπετόν και πλέγμα για αποφυγή αστοχίας των πλακών. Επίσης σε σημεία που ο σωληνωτός οχετός (τσιμεντοσωλήνες D600 mm) διέρχονταν καθέτως(έτεμναν) κάτω από δρόμο στον οποίο διέρχονταν οχήματα βαρεώς τύπου ,κρίθηκε απαραίτητο η ενίσχυση του εγκιβωτισμού των τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα C12/15 μεγαλύτερου πάχους τόσο στην επιφάνεια πάνω από τις τσιμεντοσωλήνες όσο και στα πλευρικά τοιχώματα γύρω από αυτές, με αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία τους και την αποτροπή φαινομένων αστοχίας τους(ράγισμα,σπάσιμο) κάτι που θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο απορροής των ομβρίων. Ακόμη ο τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα που προβλεπόταν στην μελέτη διαπιστώθηκε μετά τις εκσκαφές ότι έπρεπε να επεκταθεί για λίγα μέτρα ανάντη καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις είχαμε αποκόλληση και πτώση των πρανών και σε περιοχή δίπλα από το τοίχείο που δεν καλυπτόταν από αυτό με αποτέλεσμα ο εν λόγω διανοιγμένος δρόμος να κλείσει. Τέλος όπως αναφέραμε και παραπάνω(ομάδα Α. Χωματουργικά) έγινε καθαίρεση λιθοδομών ανάντη των πλακοστρώτων οι οποίες ή ήταν ετοιμόρροπες ή είχαν καταρρεύσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να χρίζουν άμεσης επισκευής.

Ομάδα Γ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι μικρές διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας στα άρθρα 3.1 και 3.2 προκύπτουν από το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία ήταν δύσκολη η αρχική εκτίμηση για το ακριβές εμβαδό πλακοστρωμένης επιφάνειας (λόγω των δύσβατων μονοπατιών) η οποία θα προέκυπτε μετά την διάνοιξη και καθαρισμό του μονοπατιού.

2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΚΤΜΝΕ)

Δεν συντάχθηκε.

2.4 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 19.606,77 € σε σχέση με τον 1^{ου} Α.Π.Ε και 52.612,09 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τελικά διαμορφώνεται στο ποσό των 106,66 €, έναντι 19.713,43 € του 1^{ου} Α.Π.Ε και 52.718,75 € της αρχικής σύμβασης. Η μείωση των απροβλέπτων οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών των ομάδων όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις που συντάχθηκαν και τις προμετρήσεις της μελέτης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

ΦΠΑ

Ο Φ.Π.Α αυξάνεται κατά 2.756,85 € σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε και την αρχική σύμβαση του έργου και διαμορφώνεται στις 98.638,57 € λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α από 23 % σε 24% .

Επίσης έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις για την χρήση των επί ελάττων δαπανών και οι δαπάνες των νέων εργασιών είναι μικρότερες από το ποσό των απροβλέπτων.

Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στο συμβατικό αντικείμενο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	297.846,05	342.432,58	44.675,85	
ΓΕ & ΟΕ 18%	53.612,29	61.637,86	8.041,65	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	351.458,34	404.070,44	52.717,49	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.718,75	106,66		52.717,49
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	404.177,10	404.177,10		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12.699,94	12.699,94		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	416.877,04	416.877,04		
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.	95.881,72	98.638,57 €	2.756,85 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	512.758,76 €	515.515,61 €	2.756,85 €	

2.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 515.515,61 € με Φ.Π.Α., εκ των οποίων δαπάνη 416.877,04 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα, 12.699,94 € για αναθεωρήσεις και 98.638,57 € για Φ.Π.Α., δηλαδή με υπέρβαση κατά 2.756,85 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24% .

Επίσης το έργο έχει εκτελεσθεί άρτια και έντεχνα χωρίς να υπάρχει ουδεμία αλλοίωση του φυσικού του αντικειμένου και έχει πάρει την σχετική προέγκριση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του Υ.Π.Α.Α.Τ

Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι διατάξεις που ισχύουν είναι του Ν. 3669/2008 άρθρο 57.

Εισηγούμαστε. την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου **ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
αναδόχου: Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 260/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ