

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 163

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Ζουριδάκης Ευύχιος
12. Σώλος Φώτιος
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Καρτάνος Ιωάννης
15. Βεργίνης Ξενοφών
16. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Μελάς Βασίλειος
24. Στραγαλινός Βασίλειος
25. Γαβρίλης Δημήτριος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
2. Σίδηρης Αντώνιος
3. Μακρυγιώργου Νίκη
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Μεσσήνης Ιωάννης
8. Μαργέλης Γεώργιος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 27 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος
2. Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/σης

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Ο παρόντας 3^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ έχει σκοπό την τακτοποίηση ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του. Ο παρόντας 3ος ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 3ου ΑΠΕ & του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 163/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ