

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 34/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 416

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 33950/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευτύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Μεσσήνης Ιωάννης
23. Βεργίνης Ξενοφών
24. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25. Αραβανής Γεράσιμος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μελάς Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Δρακονταειδής Κων/νος
7. Γαβρίλης Δημήτριος
8. Μικρώνης Ζώης
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 8^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 34/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.Θωμά Κατωπόδη, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1)Την αριθ. πρωτ. 31775 / 25-10-2011 αίτηση του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.

2)Τη μελέτη του έργου: `` ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ``

3)Την αριθ.πρωτ. 846 /17-01-2011 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.

4) την μη πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού ενώ έχει υλοποιηθεί πάνω από το 50% του έργου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-12-2011».

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 31-12-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 416/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ